

Norges vassdrag- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Trondheim, 22. mai 2018

SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR IDRIFTSETTELSE AV YTRE VIKNA 2 VINDKRAFTVERK OG PLANLAGTE TURBINER I YTRE VIKNA 1

NTE Energi AS er meddelt konsesjon for utbygging av Ytre Vikna 2 vindkraftverk gjennom vedtak i NVE av 16. mars 2009. Fristen for idriftsettelse ble forlenget til 31.12.2020 gjennom vedtak i NVE 28.10.2015. I e-post fra NVE av 10. desember samme år bekreftes at utsettelsen også gjelder de planlagte turbinene i nordlige del av området, hvor trinn 1 er utbygget og idriftsatt.

Ytre Vikna 2 vindkraftverk eies i sameie mellom NTE Energi AS og Sarepta Energi AS. Eierne har besluttet at TrønderEnergi Kraft AS håndterer den daglige prosjektutviklingen for vindkraftverket.

Det er en forutsetning for utbygging av Ytre Vikna 2 at regionalnettet mellom Rørvik og Kolsvik oppgraderes fra 66 kV til 132 kV. Dette arbeidet er utsatt.

Eiere arbeider ut fra at regionalnettet blir oppgradert. En innser imidlertid at det ikke er mulig å gjennomføre en utbygging før fristen av sertifikatmarkedet går ut. Gjennom tidligere prosjektering mener vi likevel at det kan være lønnsomhet i utbygging av Ytre Vikna 2 vindkraftverk også etter at sertifikatmarkedet er avsluttet.

På denne bakgrunn søker vi om en ytterligere utsatt frist for idriftsettelse av Ytre Vikna 2 vindkraftverk og planlagte turbiner i Ytre Vikna 1 vindkraftverk til 31.12.2024

Med vennlig hilsen
Sarepta Energi AS



Ragnhild Remmen Bull
Daglig leder