

Firdakraft AS - 1202 Nye Øksnelvane kraftverk

Framdriftsplan montasje / installation work schedule

ID	Aktiv	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Navn på ressurs	Foregående aktivitet
Halvdel 2, 2024 j s n j m m j s n j m m j s n j m m j s n j m m j s n j m m j s n j m m j s n j m							
1	➡	Investeringsvedtak konsern	0 dager	ti 22.10.24	ti 22.10.24		
2	➡	Kontraktsignering E / M	0 dager	on 18.12.24	on 18.12.24		
3	➡	Sakshandsaming anleggskonsesjon	85 dager	to 19.12.24	fr 25.04.25		
4	➡	Sakshandsaming detaljplan miljø og landskapsforhold	85 dager	to 19.12.24	fr 25.04.25		
5	➡	Anleggsstart	0 dager	ma 28.04.25	ma 28.04.25		
6	➡	Tunneldrift kraftstasjon	309 dager	ma 28.04.25	on 16.09.26	5	
7	➡	Byggarbeider (avhengigheter)	226 dager	to 17.09.26	to 16.09.27		
8	🔗	Klart for montasje av sliskebane og innløpsrør	0 dager	to 17.09.26	to 17.09.26	6	
9	🔗	Klart for turbinmontasje A2	0 dager	to 22.10.26	to 22.10.26		
10	🔗	Klart for turbinmontasje A1	0 dager	to 19.11.26	to 19.11.26		
11	➡	Innstøping av turbin A2 + vegger trappesjakt	6 ukr	to 17.12.26	ma 08.02.27	22	
12	➡	Innstøping av turbin A1	3 ukr	ti 26.01.27	ma 15.02.27	23	
13	➡	Øvrige betongarbeid inkl. malinger	26 ukr	ti 09.02.27	ti 14.09.27	11	
14	🔗	Kraftstasjon klar for elmek-montasje	0 dager	to 16.09.27	to 16.09.27	13	
15	🔗	Transformatorhall klar for trafomontasje	0 dager	to 31.12.26	to 31.12.26		
16	🔗	Klart for montasje av trykk rør, oppstrøms	0 dager	ti 13.04.27	ti 13.04.27		
17	🔗	Klart for montasje av inntaksluker	0 dager	ma 05.10.26	ma 05.10.26		
18	🔗	Klart for installasjoner i lukehus	0 dager	ma 09.08.27	ma 09.08.27		
19	🔗	Klart for vannfylling	0 dager	to 12.08.27	to 12.08.27		
20	➡	Turbiner (M1)	405 dager	to 17.09.26	ma 12.06.28		
28	➡	Generatorer (E1)	179 dager	to 16.09.27	ma 12.06.28		
32	➡	Magnetisering (E2)	10 dager	to 16.09.27	on 29.09.27		
35	➡	Transformatorer (E3)	72 dager	ma 23.08.27	on 01.12.27		
39	➡	Apparat- og kontrollanlegg (E4)	188 dager	ma 06.09.27	ma 12.06.28		
43	➡	Fellesanlegg	40 dager	to 16.09.27	on 10.11.27		
47	➡	Mekanisk i vannvei (M2)	206 dager	ma 05.10.26	fr 03.09.27		
52	➡	132kV apparatanlegg og kabler	50 dager	to 16.09.27	on 24.11.27		
53	➡	Montasje av 132kV GIS-anlegg kraftstasjon	40 dager	to 16.09.27	on 10.11.27	14	
54	➡	Oppgradering av 132kV-anlegg i Lunden trafostasjon	30 dager	to 16.09.27	on 27.10.27	Linje 14	
55	➡	Montasje av 132kV-kabler	10 dager	to 11.11.27	on 24.11.27	54;53	
56	➡	Vannfylling	26 dager	ma 12.06.28	ma 07.08.28		
59	➡	Prøving og idriftsettelse	170 dager	ti 13.06.28	ma 26.02.29		
60	➡	Tørrprøving	4 ukr	ti 13.06.28	ma 31.07.28	42;27;31;30	
61	➡	Våtprøving	11 ukr	ti 08.08.28	ma 23.10.28	60;58	
62	➡	Idriftsetting / Overtaking	0 dager	ma 23.10.28	ma 23.10.28	61	
63	➡	Beredskapsperiode	90 dager	ti 24.10.28	ma 26.02.29	62	