

NVE

Konsesjonsavdelingen

Att.: Arne Olsen

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo



DERES REF: Arne Olsen | VÅR REF: Christian Oberbeck

DOKUMENTKODE: -

TILGJENGELIGHET: Åpen

22. juni 2020

Dønnesfjord vindkraftverk, Hasvik kommune.

På vegne av Dønnesfjord Vindpark AS søkes det herved om utsatt frist for idriftsettelse av anlegget fra **01.01.2021 til 31.12.2021.**

Søknaden begrunnes med svært mye snø vinteren 2019-2020, med påfølgende sen oppstart på anleggsarbeidet våren/sommeren 2020, at Hasvik kommune stengte Dønnesfjordveien for trafikk i perioder pga. mye snø og rasfare, reiserestriksjoner ifm. COVID-19 pandemien samt hensyn under kalvingsperioden for reinsdyrene.

Planen er nå å ferdigstille all infrastruktur i løpet av sommeren/høsten 2020, og deretter montere turbinene sommeren 2021. Anlegget vil deretter settes i drift i løpet av høsten 2021.

Vi håper på en rask tilbakemelding på denne søknaden.

På vegne av Dønnesfjord Vindpark AS,



Joachim Finkel
Managing Director



Christian Oberbeck
Project Manager