

Til Byggenemnda for Svvdöla kraftanlegg.

Bilag 2Byggerapport nr. 25.

Rörgaten. Der er ca. 18 rør igjen som ikke er på plass, ellers er rörgaten ferdigsveiser. Der sveises 4 rør til dagen.

Dam ved Fikjestøl. Her er første bunnplate ferdig støpt. Men man er enda ikke kommet ned på fjell i elveleiet. Men massen er så fast at det overveies, ikke å gå dypere. Ing. Kiel kommer mandag og kommer da til å ta stilling til saken.

Der er lite mer å si til arbeide i tillegg til Haugs rapport som vedlegges.

Regnskapet pr. 1/7-60 vedlegges også.

Kontrakt med grunneierne:

I kontrakten med grunneierne skal e.verket betale kr. 14 000,- for fallet til 1. byggetrinn. Pengene skal ~~EH~~ grunneierne selv dele. For 2 byggetrinn skal der betales kr. 18 000,- og for utbyggingen nedenfor kraftstasjer skal der betales kr. 20 000,-. Tils. for hele fallene kr. 52 000,-

Kontrakten er ikke sagt noe om fallet ovenfor Fikjestøl. Det er ikke umulig at man kan tolke kontrakten slik at e.verket de nevnte kr. 52 000,- også har betalt for dette. Da kontrakten ble inngått var der ikke tale om noen utbygging ovenfor Fikjestøl og er derfor av den mening at man også må betale en sum for fallet ovenfor Fikjestøl. Det blir i tilfelle så lite at det betyr lite eller intet for e.verket dersom den dag kommer at der blir utbygging her.

Grunneierne har nå hatt 3 man til å dele betalingen for fallene. Resultatet vedlegges.

Etter som utviklingen har gått ganske anderledes enn tenkt. En har allerede søkt om reguleringskonsesjon på 2 byggetrinn, og at de summer som er satt for de enkelte byggetrinn er ureddferdige i forhold til helheten, mener jeg at byggenemnda bør godkjenne den deling som foreligger. En må da ut med kr. 6 720,- mer i første omgang, men vil få det i mindre utbetaling etter hvert som utbygginene kommer. Men i tillegg kommer prisen på fallet ovenfor Fikjestøl. Det skal betales pr. hk. etter samme pris som de andre fall er betalt med.

Byggenemnda må på sitt første møte ta stilling til dette og det må kanskje også godkjennes av kommunestyret.

Generatoren skal sendes fra Oslo denne uke. Monteringen vil bli påbegynt neste uke. Den vil ta ca. 14 dager.

Med hilsen.

L. Kloster.