



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/2628-

20. desember 2021

Lillesand Vind AS - utsatt frist for idriftsettelse - klagesak

1. Innledning

NVE av slo i vedtak av 28. juni 2021 søknad fra Lillesand Vind AS (LV) om henholdsvis endring av adkomstvei til vindkraftverket og utsatt frist for idriftsettelse fra 31. desember 2021 til 31. desember 2022. I dette vedtaket behandles kun spørsmålet om utsatt frist.

2. Bakgrunn

Ved vedtak av 30. november 2016 stadfestet departementet NVEs vedtak av september 2015 der LV fikk konsesjon til bygging og drift av Lillesand vindkraftverk.

NVE godkjente MTA og detaljplan for prosjektet 9. november 2020. NVEs godkjenningsvedtak er påklaget, og klagesaken ble oversendt departementet 17. mars 2021. Klager på MTA og detaljplan behandles også som egen sak.

LV startet opp anleggsarbeid i planområdet til vindkraftverket på nyåret 2021.

Lillesand kommune ga 25. juni 2019 vindkraftverket dispensasjon fra gjeldende plan. Et snaut år senere, i juni 2020, klaget Motvind på dispensasjonsvedtaket. Den 10. februar 2021 fant Lillesand kommune at det er grunnlag for å ta klagen fra Motvind til behandling og besluttet utsatt iverksettelse av dispensasjonsvedtaket. Slik departementet forstår den etterfølgende behandlingen av klagen, besluttet Lillesand kommune først omgjøring av dispensasjonsvedtaket etter forvaltningsloven § 35 i eget vedtak, for så i etterfølgende klagerunde å endre omgjøringsvedtaket slik at klagen fra Motvind på dispensasjonsvedtaket ble tatt til følge. Statsforvalteren i Agder har i vedtak av 1. desember 2021 behandlet klagesaken, og funnet at kommunens vedtak i klagesaken er ugyldig.

Postadresse
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
postmottak@oed.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
oed.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
977 161 630

Avdeling
Energj- og
vannressursavdelingen

Saksbehandler
Tollef Taksdal
22 24 61 71

3. Klagen

NVEs avslag på søknaden om utsatt frist for idriftsettelse er påklaget av LV ved Wikborg Rein Advokatfirma.

LV anfører at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil, mangelfull begrunnelse og mangler i skjønnsutøvelsen. For en nærmere redegjørelse for klagen og klagegrunnene, viser departementet til klagen og NVEs oversendelsesbrev av 27. august av klagesaken om fristutsettelse.

NVE har vurdert klagen i brev av 27. august 2021 til departementet, og ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket av 28. juni 2021.

4. Departementets merknader

Stortinget fattet 19. juni 2020 følgende anmodningsvedtak:

Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.

Olje- og energidepartementet redegjorde for oppfølgingen av vedtaket i budsjettproposisjonen (Prop. 1 S 2020-2021). Der heter det blant annet:

Departementet kan vanskelig se at det er forvaltningsrettslig adgang til å avslå en søknad om fristforlengelse der et vindkraftanlegg er under bygging med sikte på realisering innen 31. desember 2021, og på grunn av «force majeure» eller andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll blir forsinket. (...) Også tidsnød som skyldes aksjoner eller andre tiltak som har til formål å hindre realisering av prosjektet innenfor fastsatt frist 31. desember 2021 regnes som slike forhold.

I innstillingen (Innst. 9 S (2020-2021)) skrev et flertall i Energi- og miljøkomiteen dette:

Dette flertallet støtter regjeringens vurdering av forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette flertallets intensjon å stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av vertskommunen, og der forsinkelsen skyldes forhold utenfor konsesjonærens kontroll.

Departementet viser til at oppstart av anleggsarbeid for byggingen av Lillesand vindkraftverk var i gang med sikte på realisering innenfor gjeldende frist, men ble stanset av Lillesand kommune i en klagesaksbehandling som Statsforvalteren i Agder i etterkant har konkludert med at ledet ut i et ugyldig vedtak. Departementet finner at forsinkelsen i denne saken i stor grad skyldes kommunens uhjemlede myndighetsutøvelse. Dette ligger klart utenfor konsesjonærens kontroll. Etter dette finner departementet at søknaden om utsatt frist må innvilges.

5. Konklusjon

Klagen tas til følge.

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31. desember 2022 innvilges.

Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Tollef Taksdal
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Lillesand kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statsforvalteren i Agder

Adressliste
ASKO Fornybar AS
Wikborg Rein & Co