

NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Att: Konesjonsavdelingen for Småkraftverk

Referanse: Haugsvær Kraftverk konsesjon registreringsnummer 6267
Saksnummer 201100274

Dato: 14.4.2021

Gjelder søknad om utsettelse anlegg-start for bygging av Haugsvær Kraft .

Viser til gitt vassdragskonsesjon den 19.04.2016 for Haugsvær kraftverk (SUS) i Masfjorden kommune Vestland Fylke. Referanse nummer: 201100274-35.

På vegne av Haugsvær Kraft søker Kleppconsult om utsettelse av anleggstart etter 19.04.2021.

Grunn til at det søkes om utsettelse av anleggstart er følgende:

Det har vært tvist om fallrettighetene i perioden fra gitt konsesjon, da det ble avholdt jordskifte.

Videre på grunn av dødsfall av noen av eierne av det ene bruket (Gnr. 67 bnr. 9), som har fallrett i Gjerdbergelven. Dette har gjort at det juridisk ikke var mulig å få signert avtale om fallrettigheter før nå i 2021, som gir grunnlag for bygging/anleggstart.

Nå er avtalen blitt signert og arbeidet med detaljplanen ble startet umiddelbart og forventet innsendt til NVE sin miljø og tilsynsavdeling for godkjenning medio 2021.

Tidsplan for anleggstart nå, er høsten 2021 og ferdigstillelse for oppstart produksjon sommeren 2022.

Vi ber om forståelse for denne forsinkelsen og håper på et positivt vedtak for denne utsettelsen.

Med vennlig hilsen
Kleppconsult AS

Johs. Flaata
Prosjektansvarlig.

Vedlegg:

- Kopi signerte fallrettsavtaler

