

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Saksnr. 201101285-225 og 201101285-237

12. juni 2025

Søknad om utsatt frist for detaljplaner for nettilknytning og demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Karmøy

Viser til anleggskonsesjon for demonstrasjonsanlegg for flytende kraftproduksjon med tilhørende høyspenningsanlegg (ref. 201101285-225), samt anleggskonsesjon for kraftledning mellom demonstrasjonsanlegg og Skudeneshavn transformatorstasjon (ref. 201101285-237), begge med vedtakstidspunkt 07.12.2023.

Frist for innsending av detaljplaner er satt til to år etter vedtakstidspunktet. Norwegian Offshore Wind AS (tidligere Marin Energi Testsenter) søker med dette om utsettelse av frist for innsending av detaljplaner med 12 måneder - fra 07.12.2025 til 07.12.2026 - for begge konsesjoner. Som følge av dette søker vi også om utsettelse av frist for idriftsettelse av nettilknytning iht. til pkt. 3 i anleggskonsesjon for kraftledning fra 07.12.2026 til 07.12.2028.

Det er flere forhold som samlet sett gjør det utfordrende å ferdigstille detaljplaner innen dagens frist:

- **Modningsfase i havvindbransjen**
Utviklingen i havvindindustrien skjer gradvis. Teknologi, leverandørkjeder og demonstrasjonskunders investeringsvilje følger utviklingen av det flytende havvindmarkedet globalt, og modningen av dette har tatt lengre tid enn tidligere prognoser har vist. Dette medfører at planlegging og realisering av demonstrasjonsprosjektene tar lengre tid enn først forventet.
- **Avhengighet til kundeinvolvering for ny nettilknytning**
Tiden det tar å modne frem demonstrasjonsprosjektene har også innvirkning på kundenes mulighet til å tydeliggjøre sine krav for den nye nettilknytningen som må på plass for å kunne koble de til strømmettet. Det er ikke grunnlag for å gå videre med valg av teknisk løsning og leverandør for dette før det foreligger et klart og tydelig behov blant kundene og deres demonstrasjonsprosjekter. Detaljprosjektering kan dermed ikke ferdigstilles med tilstrekkelig kvalitet før alle avklaringer er på plass.
- **Uavklarte kundeavtaler og usikkerhet knyttet til konsesjonsvilkår**
Endelige og forpliktende kundeavtaler er også avgjørende for å kunne slutføre prosjekteringen som danner basis for detaljplanene. Beslutning om forpliktende avtale er bl.a. tett koblet til utfallet av vår søknad sendt til Energidepartementet 07.01.2025 for fjerning av vilkår nr. 5 i anleggskonsesjon for demonstrasjonsanlegg (ref. 22/2015-). Vilkåret begrenser driftstiden til 5 år, og uvissheten rundt utfallet skaper usikkerhet for kundene og begrenser muligheten deres til å inngå langsiktige avtaler.

På bakgrunn av overnevnte forhold søkes det derfor med dette om 12 måneders utsettelse for innsendelse av detaljplaner – til 07.12.2026. En utsatt frist vil legge til rette for nødvendig prosjektmodning, sikre tilstrekkelige forpliktelser og gi et godt grunnlag for utarbeidelse av detaljerte planer som muliggjør sikker og effektiv gjennomføring av både demonstrasjonsanlegg og tilhørende kraftledning.

Haugesund 12. juni 2025



Cecilia Girard-Vika