

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Saksnr. 201101285-225 og 201101285-237

26. juni 2026

Søknad om utsatt frist for detaljplaner for nettilknytning og demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Karmøy

Viser til anleggskonsesjon for demonstrasjonsanlegg for flytende kraftproduksjon med tilhørende høyspenningsanlegg (ref. 201101285-225), samt anleggskonsesjon for kraftledning mellom demonstrasjonsanlegget og Skudeneshavn transformatorstasjon (ref. 201101285-237), begge med vedtakstidspunkt 07.12.2023.

I 2025 søkte Norwegian Offshore Wind AS om 12 måneders utsettelse for innsending av detaljplaner, fra 07.12.2025 til 07.12.2026, for begge konsesjonene. Vi søkte samtidig om tilsvarende utsettelse av fristen for idriftsettelse av nettilknytning iht. pkt. 3 i anleggskonsesjon for kraftledning, fra 07.12.2026 til 07.12.2028. NVE godkjente søknaden 21.08.2025, og vedtaket ble endelig stadfestet av Energidepartementet 24.02.2026 etter klagebehandling.

Begrunnelsen den gang var sammensatt: modningsfasen i havvindbransjen tok lenger tid enn forventet, kundenes krav til nettilknytning kunne ikke avklares før demonstrasjonsprosjektene var tilstrekkelig modne, og uavklarte kundeavtaler. Usikkerheten rundt vilkår nr. 5 om begrenset driftstid var også en utfordring som hindret prosjekteierne i å ta langsiktige beslutninger for prosjektene.

Utviklingen siden forrige søknad

Siden forrige søknad har vi aksept for vår søknad om fjerning av vilkår nr. 5 (20. januar 2026), som begrenset driftstiden til 5 år. Dette er et viktig steg som reduserer usikkerheten for potensielle kunder.

Det er gjort kontinuerlig fremgang i utviklingen av nettilknytningsprosjektet både på land og til havs. Vi har arbeidet videre med detaljprosjektering av kabeltrasé, kabelgrøft, og kabelsystem på land, og oppgradering av nettstasjon i samarbeid med nettselskap. Dialog med grunneiere har pågått videre og vi har jobbet for å få til et grøftesamarbeid med ulike aktører. Vi har også jobbet videre med de tekniske løsningene for nettanlegget i sjø og modnet frem design for sjøkabel og hub i dialog med ulike leverandører.

De øvrige forholdene fra forrige søknad gjør seg imidlertid fortsatt gjeldende, prosjekteierne vi jobber med har modnet sine konsepter ytterligere, men detaljeringsnivået er ikke tilstrekkelig for innsending av detaljplaner for de ulike flyterprosjektene. Flere av aktørene jobber med omfattende ingeniørstudier for å komme frem til endelig design.

Flere av prosjekteierne vi jobber med har også hovedfokus på modning av sine prosjekter finansielt, og enkelte har tett tilkobling til Enovas program for småskala kommersiell havvind. Årets programtildeling har blitt utsatt til etter sommeren, noe som også forsinker tidsplanene våre.

Vi forventer at Enovas kommende tildeling vil være utløsende for investerings beslutningene til minst en av disse prosjekteierne og at dette vil føre til en klarere tidsplan for utbyggingen av de nye prosjektene. I tillegg til Enovas støtteprogram har flere av våre potensiell kunder andre finansieringsstrategier som det jobbes med i parallell.

Den omsøkte utsettelsen skyldes dermed ikke manglende fremdrift i prosjektet, men at de kommersielle beslutningene som danner grunnlaget for detaljplanene fortsatt avhenger av forhold utenfor vår kontroll. I mellomtiden har vi arbeidet aktivt med å modne den felles infrastrukturen slik at prosjektet kan realiseres så snart prosjekteierne kan fatte endelig investeringsbeslutning. Vi søker dermed om ny utsatt frist for innsendelse av detaljplaner med to år, fra 07.12.2026 til 07.12.2028. Som følge av dette søker vi også om utsettelse av frist for idriftsettelse av nettilknytning iht. til pkt. 3 i anleggskonsesjon for kraftledning fra 07.12.2028 til 07.12.2030.

Haugesund 26. juni 2026



Cecilia Girard-Vika