

Orienterende fremdriftsplan

Dam Fikjestøl - Forsterkning

Måned	Mai			Juni				Juli			August					September				Oktober					
Uke	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Aktivitet:																									
Etablering, drift og avvikling																									
Tilrigging	■	■																							
Drift			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Avvikling																				■	■				
Arbeider oppstrøms dam																									
Etablering av anleggsvei		■																							
Rensk av dam fundament		■	■																						
Boring og montering av bergbolter og dybler			■	■	■																				
Betongarbeider sokkel for stagforankring				■	■																				
Boring og gysing for stagforankring						■	■	■																	
Herdings gysemørtel for stagforankring									■																
Oppspenning av stagforankring										■															
Prøvetrekking av bergbolter						■																			
Betongarbeider sokkel del 1 (bergbolter)							■	■																	
Betongarbeider sokkel del 2 (bergbolter)									■	■															
Innvendig dam																									
Hulltaking i frostvegg				■																					
Rensk av fundament for påstøp pilar					■																				
Boring av bolter og dybler						■																			
Betongarbeider påstøp pilar P3							■	■																	
Betongarbeider påstøp pilar P4												■	■												
Etablering av drenasjehull gjennom bunnplate				■	■																				
Gjenstøping av utsparinger i frostvegg													■												
Topp dam																									
Riving av dagens brodekke over flomløpet														■											
Montere dybler i eksisterende pilarer og massivdam for ny brystning															■										
Betongarbeider påstøp bropilarer og brystning																■	■								
Etablere ny gangbro over flomløpet																		■	■						