

Fritzøe Energi
Sanden 1
Larvik

11.nov.2025

Mottaker:
NVE
Postboks 2124
3103 Tønsberg

Ref: NVE 202505809-10 (opprinnelig ref NVE-201905790-61)

REVIDERT FREMDRIFTSPLAN - OPPFØLGING AV NYE KONSESJONSVILKÅR FOR FRITZØE KRAFTVERK

Vi viser til nye konsesjonsvilkår for Fritzøe kraftverk gitt 12.12.2024 (korrigert 3.1.2025). Den nye konsesjonen inneholder flere nye vilkår og tiltak som krever planlegging, prosjektering og investeringer. Disse lar seg derfor ikke iverksette umiddelbart. Her presenterer vi vårt forslag til fremdriftsplan.

Midlertidige tiltak

Minstevannføring:

- Etableres midlertidig ved at klappeluke holdes åpen 20cm i forhold til vannstand i Farris fra og med 29.10.2025.
- Minstevannføring via klappeluke er ikke en optimal løsning med tanke på isproblematikk. Luken vil også kreve vedlikehold og tilsyn frem til en permanent løsning er på plass. Vi vil gjøre vårt beste for å opprettholde en stabil minstevannføring, men ber om forståelse for at det kan oppstå enkelte dager uten. Disse dagene vil bli loggført.
- Minstevannføring kan komme i konflikt med gjennomføring av miljøplan.

Ålevandring:

- Prøve å etablere en midlertidig løsning for sikker opp -og nedvandring for ål innfor 2026 sesongen. Plan sendes NVE senest 01.03.2026
- Siden vi ser for oss å sikre permanent ålevandring allerede i 2027, vil investeringene i en midlertidig løsning være begrenset. Vi ber derfor om forståelse for dette, og håper på en tett dialog i saken.

Fremdriftsplan for permanente tiltak:

Utløp kraftverk:

- Plan for undersøkelser i forbindelse med å avdekke om fisk blir stående i kraftverksutløpet utarbeides i løpet av Q2 2026



- Utføre nødvendige undersøkelser i løpet av Q3 2026 alternativt Q2 og Q3 i 2027
- Videre arbeid er avhengig av resultatene fra undersøkelsene.

Gjennomføring av miljøplanen:

- Detaljplan leveres NVE i løpet av Q2 2026 (prøver på Q1 2026)
- Så snart detaljplan er godkjent så skal det utarbeides anbudsunderlag (forutsetter godkjent detaljplan Q3 2026)
- Innhente tilbud
- Igangsetting sommer 2026. (Forutsetter godkjent detaljplan Q3 2026)
- Ferdigstilling høst 2027. (Forutsetter godkjent detaljplan Q3 2026)

Minstevannføring:

- Detaljplan for teknisk løsning leveres NVE i løpet av Q2 2026 (prøver på Q1 2026)
- Så snart detaljplan er godkjent så skal det utarbeides anbudsunderlag (forutsetter godkjent detaljplan Q3 2026)
- Innhente tilbud
- Igangsetting høst 2026. (Forutsetter godkjent detaljplan Q3 2026)
- Slutføring høst 2027. (Forutsetter godkjent detaljplan Q3 2026)

Opp- og nedvandring av ål over dammen:

- Mulighetsstudier og innhenting av relevante løsninger innen Q2 2026
- Kostnadsoverslag kost-nytte på foreslåtte løsninger Q3 2026
- Detaljplan på foretrukket løsning sendes NVE innen utgangen av 2026
- Innhente tilbud Q2 2027 (Forutsetter godkjent detaljplan Q1 2027)
- Igangsetting Q3 2027 (Forutsetter godkjent detaljplan Q1 2027)
- Slutføring høst 2028 (Forutsetter godkjent detaljplan Q1 2027)

Med vennlig hilsen

FRITZØE ENERGI AS