

Lutelandet Energipark AS
Bukta
6823 SANDANE

Vår dato: 03.05.2018
Vår ref.: 200703458-86
Arkiv: 511
Deres dato: 17.04.2018
Deres ref.: Stig Svalheim

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22959160/gaj@nve.no

Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Lutelandet vindkraftverk

Vi viser til søknad av 17.04.2018 om utsatt frist for idriftsettelse av Lutelandet vindkraftverk i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane.

NVE ga Lutelandet Energipark AS utsatt frist for idriftsettelse av Lutelandet vindkraftverk den 12.08.2014 til 31.12.2020, samt forlenget varighet på konsesjonen den 15.04.2015 til 31.12.2045.

I påvente av avklaring fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) om at «Gjøaavtalen», som skal finansiere nettilknytningen av vindkraftverket på Lutelandet ikke er i strid med EØS-regelverket, har prosjektutviklingen ved Lutelandet Energipark stått på vent de siste to årene. I februar 2018 ga ESA tilbakemelding til Sogn og Fjordane fylkeskommune om at «Gjøaavtalen» ikke er i strid med EØS sitt regelverk.

Lutelandet Energipark AS har derfor tatt opp prosjektutviklingen igjen, blant annet er arbeidet med utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan satt i gang. Utviklingen av vindturbinteknologien innebærer at prosjektøkonomien for vindkraftverket fremdeles er attraktiv, selv under forutsetning av lave sertifikatpriser.

Lutelandet Energipark AS og Sunnfjord Energi AS har inngått avtale om nettilknytning, der Sunnfjord Energi AS estimerer en byggetid på 2 til 2,5 år for 132 kV kraftledningen fra Hålandsfossen til Lutelandet. Lutelandet Energipark AS arbeider nå etter en plan om å fatte investeringsvedtak for vindkraftverket med tilhørende nettilknytning i løpet av 2018.

På ovennevnte bakgrunn søker Lutelandet Energipark AS i brev av 17.04.2018 om utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket til 31.12.2021, som tilsvarer fristene for nye prosjekt i el-sertifikatmarkedet.

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 17.04.2018, Lutelandet Energipark AS utsatt frist for idriftsettelse av Lutelandet vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.

I påvente av avklaring fra ESA om «Gjøaavtalen», har prosjektutviklingen blitt utsatt til denne avklaringen forelå i februar 2018. Dette er grunnlaget for at NVE har gitt utsatt frist for idriftsettelse av Lutelandet vindkraftverk.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fjaler kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
SUNNFJORD ENERGI AS