

**NVE**

Konsesjonsavdelingen

Att.: Arne Olsen

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

---

DERES REF: ARO | VÅR REF: KJM

DOKUMENTKODE: -

TILGJENGELIGHET: Åpen

Ålesund, 6. november 2019

## Dønnesfjord vindkraftverk, Hasvik kommune.

På vegne av Dønnesfjord Vindpark AS søkes det herved om utsatt frist for idriftsettelse av anlegget fra **01.01.2020** til **01.01.2021**.

Søknaden begrunnes med kort barmarkssesong i 2019 samt tre måneders forsinkelse på utbedring av moloen ved Elvestrand (ilandføringssted for vindturbinene) grunnet en omstendelig ekspropriasjonsprosess.


Vindturbinene bør installeres i perioden medio juni til medio august, grunnet mindre vind og bedre forhold for installasjon enn senere på høsten, og det var det ikke mulig å få til i 2019 grunnet nevnte forhold.

Det legges derfor opp til å opparbeide all infrastruktur i 2019 og deretter starte med turbininstallasjonen i juni 2020, dvs. etter kalvingssesongen for tamreinen i området.

Anlegget vil deretter settes i drift i løpet av høsten 2020.

Vi håper på en rask tilbakemelding på denne søknaden.

På vegne av Dønnesfjord Vindpark AS,



Kjetil Mork

Multiconsult Norge AS