

Stavanger 14.04.2011

NVE v/ Lars Håkon Bjugan
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR FERDIGSTILLELSE AV HØG-JÆREN ENERGIPARK

Vi viser til kontakt på telefon angående pågående anleggsarbeider i forbindelse med Høg-Jæren Energipark og e-post av 29.mars om oppstart av installeringsarbeidet. Anleggsarbeidet går stort sett etter planen og installeringen av vindmøllene er nå i gang. Vedlegg 1 viser tidsplanen for anleggsarbeidene som stort sett har gått etter planen.

Installeringen av vindmøllene skulle etter opprinnelige planer ha startet 17.mars. Det har imidlertid vært noen dagers forsinkelse i dette på grunn av tele i bakken. Siemens har et krav om dokumentert styrketest av vei og oppstillingsplass for kran før tungløft kan igangsettes. Tele som ikke er stabil (under smelting) vil ikke gi et korrekt bilde av grunnforholdene ved en test av bæreevnen, og Siemens ville derfor vente til telen var ute av bakken. Bæringsevnen til veiene og oppstillingsplasser er nå dokumentert og installeringen går sin gang i henhold til tidsplan. Per i dag er 7 vindmøller installert. Installeringen startet 29.mars noe som betyr en forsinkelse på 12 dager i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.

Siemens legger opp til et installeringstempo på 2,5 dag/turbin. Vedlegg 2 viser en detaljert tidsplan for installeringsarbeidet. Denne kan imidlertid bli noe forskjøvet hvis det oppstår perioder med mye vind eller tåke som vil kunne hindre installering på grunn av Helse-, Miljø- og Sikkerhetskrav. I tillegg ønsker Jæren Energi og Siemens å ta noe høyde for andre usikkerhetsfaktorer som kan forlenge perioden med installering, samt at man ønsker å kunne ferdigstille anlegget på en ordentlig måte.

Jæren Energi søker derfor NVE om forlengelse av frist for ferdigstillelse av anlegget med 26 vindmøller fra 1.juni 2011 til 31.august 2011. Vi håper på et positivt svar fra NVE på dette.

Med vennlig hilsen

**Lars Helge Helvig**

Daglig leder

Jæren Energi AS


Torstein Thorsen Ekern

Prosjektmedarbeider

Jæren Energi AS



Vedlegg 1: Tidsplan for de ulike delene av anleggsarbeidene

Vedlegg 2: Oppdatert tidsplan for installeringen

JÆREN ENERGI AS

Daglig leder: Lars Helge Helvig
Prosjektleder: Kenji Toyoda
Assisterende daglig leder: Pål Gilje Tumyr
Prosjektmedarbeider Torstein Thorsen Ekern

helvig@vind.no
k.toyoda@eurus-norway.com
p.tumyr@eurus-norway.com
torstein@vind.no

+47 51875735 / 95169000
+47 51874216 / 94481882
+47 51874217 / 45451638
+47 37099689 / 90982959