

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)  
Postboks 5091 Majorstuen

0301 Oslo

**ASKO**

Ålgård, 29.1.2020

**LILLESAND VIND AS – SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR IDRIFTSETTELSE FOR  
LILLESAND VINDKRAFTVERK.**

Lillesand Vind AS søker med dette om endret frist for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk fra 31.12.2020 til ny frist 31.12.2021.

Det refereres til konsesjonssøknad av 20.02.2015, NVEs konsesjon av 30.11.2016 ref. 201501190-49, utvidet konsesjon av 10.06.2018 ref. 201501190-53 og NVEs brev til konsesjonærene datert 27.11.2019 hvor det fremgår at NVE har en fast praksis knyttet til fristforlengelse innen sertifikatperioden.

Begrunnelse for ønske om forlenget frist er at tiden for behandling av Miljø, transport og anleggsplan (MTA) samt detaljplan har blitt vesentlig forlenget. Dette betyr at vi ikke vet når vi kan starte anleggsarbeidene. Vi kan heller ikke inngå endelig kontrakt med turbinleverandør der vi setter leveringsdato for turbiner før vi har godkjent MTA og detaljplan.

Med hilsen  
ASKO FORNYBAR AS



Ronny Johnsrød  
Daglig leder

Vedlegg:  
1 Kart over Nordbøveien m/eiendomsgrenser og planområdet.

**ASKO FORNYBAR AS**

Postboks 50, NO-4064 STAVANGER | Skurvemarka 21 | Telefon 815 22 520 | Telefaks 51 61 40 01  
www.asko.no | Kontonummer 1503 67 92407 | Org.nr. NO 916 286 074 MVA



Norgesgruppen