

From: Hamre, Stian <stian.hamre@sweco.no>
Sent: mandag 27. april 2020 09.30
To: Lars Midttun
Cc: trond.andresen (Trond.Andresen@akershusenergi.no)
Subject: Fremdrift Klosterfoss

Hei Lars

Vi ser at vi ikke klarer å bli klare til å åpne fiskepassasjen i april. Dette skyldes at enkelte jobber har vært og er mer omfattende enn jeg hadde sett for meg, i tillegg til at Covid-19 forhindrer oss å forsere fremdriften.

- Det som gjenstår å gjøre er å sette opp føringer for kabling til lys under vann, i tillegg til å montere lysene på bunnen.
- Betongarbeider pågår i gropa oppstrøms for kraftverket. Dette vil antageligvis ta noe lenger tid enn jeg hadde trodd. De er antageligvis ikke ferdig før i uke 19/20.
- Det gjenstår å tilpasse og montere et bend til ålepassasjen. Dette kan utføres etter betongarbeidene er ferdig.
- Fisketellere og gangbane over skyvespjeldventiler vil bli montert etter betongarbeidene er ferdig.
- Videre arbeides det med kabling og legging av rør for hydraulikk forbi stasjonen og ned til det gamle nødaggregatrommet, hvor styring, el-skap og hydraulikkskap blir samlet. Når det gjelder styreskap til bl.a. åleluke mm., så er det sendt inn «force majeure»-varsel på leveransen av denne, grunnet Covid-19. Skapet leveres antageligvis ikke før i uke 23. Inntil dette skapet er på plass, kan vi åpne og lukke åleluka manuelt, men vi får ingen feedback fra luka på hvor åpen den er.
- Leveransedato for publikumsdisplay er også usikkert.

Vi regner med at passasjen er mekanisk/ bygningsmessig ferdig i løpet av mai, men det er vanskelig å si noe om når styring og publikumsdisplay vil være klart.

mvh

Stian Hamre
Byggeleder

Mobil +47 920 84 401
stian.hamre@sweco.no

Sweco Norge AS
Storgaten 136

NO-3901 Porsgrunn
Telefon +47 35 56 95 00
www.sweco.no



Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)