



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.: Petter Glorvigen & Thomas Mo
Willing

Vår ref.: Emil Orderud

Nord-Odal, 14.03.2022

Utvidet søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Odal Vindkraftverk


I februar 2021 fikk Odal Vind innvilget søknad om utsatt frist for i driftsettelse fra 31.12.2021 til 30.06.22. Nå i Mars 2022 ansees det som sannsynlig at prosjektet kan trenge ytterligere 3 måneder for å idriftsette samtlige turbiner, og søker derfor om at fristen utvides til 30.09.2022

Bakgrunn og utvikling

I april 2020 overtok Akershus Energi konsesjonen for Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk og i mai 2020 gikk KLP inn som deleier. I desember 2020 ble ytterligere en ny deleier annonsert da Cloudberry Clean Energy AS gikk inn i prosjektet. Etter at Akershus gikk inn som ny eier fikk samtidig prosjektet sitt endelige navn, Odal Vindkraftverk, under organisasjonen Odal Vindkraftverk AS (Tiltakshaver).

Bygging av prosjektet ble påstartet i mai 2020 og det avsluttende arbeidet med å montere og spenningsette turbiner har nå kommet langt. Tiltakshaver har siden byggestart sammen med de involverte leverandørene i prosjektet fulgt nøye med på utviklingen av COVID-19 situasjonen. Prosjektet har hatt tett dialog med Nord-Odal kommune for å sikre nødvendig smittevern både ift. innreise, byggeplass og på overnattingssteder der tilreisende arbeidere oppholder seg. Prosjektet klarte i lang tid å begrense den faktiske konsekvensen av smitte og sykdom, men i de siste 3-4 mnd. har det vært en betydelig oppgang i antall hendelser hvor enten arbeiderne har fått påvist sykdom eller at norske og/eller internasjonale karantenerregler har hindret ankomst. På et tidspunkt i januar 2022 var f.eks 75% av arbeiderne som jobber med ferdigstilling av turbinene enten syke eller i karantene, og det er sannsynlig at også i de neste månedene vil prosjektet fremdeles oppleve at arbeidere vil bli syke med Covid-19.

Tiltakshaver viser til NVEs brev datert 27.11.2019 om at det på generelt grunnlag ikke vil gis forlenget frist for idriftsettelse for vindkraftverk utover 31.12.2021. Brevet åpner samtidig for at prosjekter som har kommet langt i byggingen vil ha mulighet til å søke om en forlengelse av fristen dersom forhold som ligger utenfor tiltakshaver sin kontroll (force majeure) har oppstått. Tiltakshaver er av den oppfatningen at situasjon rundt Covid-19 er ting som er utenfor Tiltakshavers kontroll. Tiltakshaver mener derfor at det er grunnlag for forlenget frist.



Beskrivelse av prosjektstatus

Per 08.03.2022 er alt anleggsarbeid inkludert kabler, fundamenter, betongtårn og transformatorstasjoner ferdigstilt. 21 av 34 ferdig turbiner er ferdig montert, henholdsvis 11 på Engerfjellet og 10 på Songkjølen. På Engerfjellet har de første 5 turbinene levert testproduksjon og ytterligere 2 er spenningsatt. Det gjenstår kun et fåtall komponenter å transportere fra Uddevalla, Sverige opp til anlegget, slik at den siste er forventede leveranse vil være i slutten av mars.

En tilleggs konsekvensene av Covid-19 har vært en betydelig mer krevende årstid for turbinmontasje, hvor det i vintermånedene til tider har vært mer venting på vær enn faktisk løfting og montering. Turbinleverandøren har i sin plan en forventet overleveringsdato medio Juli, men planen har så langt ikke blitt oppdatert med det erfarte vinterværet. Basert på erfaringene så langt, vil det fremdeles være et betydelig antall dager med værvente før siste turbin er løft på plass. Værvente er i denne sammenheng definert som tider hvor turbinmonteringsarbeid ikke er mulig å gjennomføre, da det blåser over 10 m/s i 150m høyde, i tillegg kan det være forhold som snø, is og tåke som også påvirker muligheten for arbeid.

Oppsummering

Tiltakshaver søker om ytterligere utsatt frist for idriftsettelse fra 30.06.2022 til 30.09.2022. Søknaden begrunnes i situasjonen rundt Covid-19 og følgekonskvensene.

Tiltakshaver viser videre til NVEs brev datert 27.11.2019 som åpner for at det for prosjekter som har kommet langt i utbyggingen skal være mulig å få innvilget en utvidet frist hvis forhold som ligger utenfor utbyggers kontroll hindrer at fristen blir overholdt. Tiltakshaver er av den klare oppfatningen at den uoversiktlige situasjonen rundt Covid-19 og de tiltak som nå er innført må falle inn under denne kategori over forhold som er utenfor utbyggers kontroll.

Spørsmål til denne søknad kan rettes til undertegnede

Med vennlig hilsen

Odal Vindkraftverk AS

Emil Orderud, daglig leder

