

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no

09.05.2021

Saksnummer 200705349

Søknad om forlengelse av byggefrist for Hundåga kraftverk. Vassdragsnr.: 157.531.

Det søkes med dette om utsatt byggefrist for Hundåga kraftverk. Viser til konsesjon gitt 10.05.2017. Konsesjonen ble omsøkt av SKS produksjon AS 14.11.2016. Konsesjonen er i dag tilfalt grunneierne.

Bakgrunnen for at byggingen ikke ble startet opp er todelt. For det første førte kravet om nedsprenget vannvei for å begrense synlige naturinngrep (se konsesjon gitt 15. des 2009) til at kraftverkets marginer ble dårligere. På tross av dette ble ny konsesjon omsøkt i slutten av 2016, da SKS mente de hadde forutsetninger for å ta på seg utbygging.

Imidlertid fikk SKS vanskeligheter med finansiering. Blant annet grunnet trøbbel og fordyrende omstendigheter på andre vannkraftverkutbygginger i regionen. Vi fikk i 2021 avklart at SKS ikke lenger hadde forutsetninger for å ta prosjektet videre.

Prosjektet ble i starten av 2022 presentert for andre kraftutbyggere. Tilbakemeldingen var at prosjektet var realiserbart og vurdert lønnsomt. Interessen for utbygging var stor, og det var aktuelt å iverksette oppstart i løpet av året.

Tidshorisonten før konsesjonens bortfall var imidlertid for knapp for å utarbeide detaljplan m.m. Med nye interessenter og økning i kraftbehov, både fra industri på det lokale linjenettet og regionen for øvrig, er vi trygge på at prosjektet nå har forutsetninger for å gjennomføres. Vi søker på bakgrunn av dette om utsatt byggefrist.

Dersom dere har noen spørsmål, gjerne ta kontakt.

Vennlig hilsen

Innehaver av konsesjon og grunneier Johnny Selnes v/Guttorm Selnes

911 48 647

gkselnes@outlook.com