

Norges Vassdrags- og energidirektorat, Hovedkontor
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Att.: Katrine Gabrielsen

Dato: 30.08.2023
NVE ref.: 201907071-23
NVE ref.: 201907071-26
BN ref.: 201727073

Side: 1 / 2
Vedlegg:

Vår saksbehandler: Atle Hillestad
Mobil: +47 941 87 188
E-post: atle.hillestad@banenor.no

Revidert Endringssøknad utsatt frist for idriftsettelse for tidligere gitt konsesjon, ref: 201907071-23, for bygging av ny omformerstasjon på Jessnes i Ringsaker kommune.

Revidert Endringssøknad Utsatt frist for idriftsettelse gjelder også Elvia AS sin konsesjon til sitt anlegg inne i omformerstasjonen og kabling av deler av Furnes-Nes-ledningen i henhold til Elvia AS sin konsesjon, NVE ref.: 201907071-26

1. Årsak/bakgrunn for søknad

I forbindelse med etablering av ny omformerstasjon (Bane NOR), inkludert 132 kV koblingsanlegg (Elvia), har det vært betydelige forsinkelser i tidsplan. I korthet er det grunnet følgende forhold.

- Prosjektet er et delprosjekt av hovedprosjektet Kleverud – Sørli – Åkersvika som er en del av Inter city utbygningen mellom Oslo og Lillehammer. Dette prosjektet har opplevd forsinkelser som igjen har gjort at byggingen av ny omformerstasjon har blitt utsatt
- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelsen og selve anskaffelsen (konkurranse med forhandling der tilbydere har bedt om forlenget frist) har tatt lenger tid enn planlagt.
- Utarbeidelse av underlag for endringer av konsesjonsvilkår kan ikke skje før en stund etter at kontrakt for omformerbygg er kontrahert.

Ut fra ovenstående har vi funnet ut at det er nødvendig for oss for å dele opp endringssøknad til to separate søknader. Det vil si at denne søknaden kun gjelder utsatt frist for idriftsettelse for både Bane NORs omformeranlegg (NVEref: 201907071-23) og Elvias 132 kV koblingsanlegg (NVEref: 201907071-26). Det bes derfor om forlenget frist for idriftsettelse til 01.04.2028. Dato er basert på fremdriftsplan til entreprenør som er gjengitt nedenfor i tabell 1 Fremdriftsplan

Vedlagt ligger også utskrift av e-post som bekreftelse på at dette er akseptabelt av Elvia AS

Tabell 1: Fremdriftsplan

Milepæl	Estimert dato
Utlysning av entrepriser (grunnarbeider og omformerbygg)	26.09.2022
Kontraktingåelse grunnarbeider	14.04.2023
Kontraktingåelse (omformerbygg)	01.09.2023
Oppstart av opparbeidelse vei og tomt (inkl. 132kV i bakken)	01.06.2023
Byggestart omformerbygg	01.02.2024
Spenningssetting	31.05.2026
Ferdigstillelse	01.12.2027

2. Generelle opplysninger

Navn på søker, omformeranlegg: Bane NOR SF
Virksomhet: Bane NOR SF
Organisasjonsnummer: 917 082 308
Kontaktperson: Atle Hillestad

Navn på søker, 132 kV Koblingsanlegg Elvia AS
Virksomhet: Elvia AS
Organisasjonsnummer: 980 489 698
Kontaktperson: Kjetil Storlykken

Med vennlig hilsen

Jan Andreassen
Avdelingsleder
Drift og teknologi Energi plan og prosjekt.

Kopi: Kristina Bergset,

Vedlegg: [0]