

Norges vassdrags- og energidirektorat

30.06.2021

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo

Sendt på epost til NVE - nve@nve.no; Magnus Tandberg Holth

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse.

Det vises til godkjenning av Miljø- Transport og anleggsplan for Buheii vindkraftverk.

Buheii Vindkraft AS søker med dette om utsatt frist for idriftsettelse. Det søkes om at konsesjonsvilkår om at anlegget må være satt i drift før 31.12.2021 blir endret til 30.06.2022. Bakgrunnen for søknaden er situasjonen rundt Covid-19.

Status for prosjektet:

Buheii Vindkraft AS startet byggingen av Buheii vindpark i april 2020, og har hatt god framdrift fram til nå. Alle internveier, internkabling, fundamenter og oppstillingsplasser ble ferdigstilt i mai i år. Transformatorstasjon og høyspentlinjen mellom Buheii og Ertsmyra er ferdig bygget og nettilknytningen ble spenningssatt 9. juni. Transport av turbindeler er pågående.

Årsak til behov for fristforlengelse:

Opprinnelig oppstart for installasjon av vindturbiner var 15. mai 2021, og ferdigstillelsesdato for vår vindturbinleverandør var 20. oktober 2021. Situasjonen rundt Covid-19 og pågående innreiserestriksjoner innført av regjeringen den 29. januar i år har ført til mangel på kvalifisert personell for installasjon og idriftsetting av vindturbinene, og vi har nå mottatt melding fra vår leverandør om forsinkelser i forbindelse med dette.

Etter våre beregninger er vår leverandør nå ca. en måned etter opprinnelig plan.

Grunnet fortsatt usikkerhet rundt innreiserestriksjonene kan vi ikke utelukke ytterligere forsinkelser. Vi har mottatt varsel om force majeure og mulige ytterligere forsinkelser fra vår leverandør grunnet de pågående innreiserestriksjonene.

Samtidig øker bekymringen for usikkerheten som introduseres ved at installasjon av vindturbinene vil skje i en periode med høyere risiko for ventetid grunnet høy vind. Lengre perioder med høy vind kan skyve installasjonen over i 2022.

Tiltakshaver viser til NVEs brev datert 27.11.2019 til alle konsesjonærer for vindkraft i Norge om at det på generelt grunnlag ikke vil gis forlenget frist for idriftsettelse for vindkraftverk utover 31.12.2021. Brevet åpner samtidig for at prosjekter som har kommet langt i byggingen vil ha mulighet til å søke om en forlengelse av fristen dersom forhold som ligger utenfor tiltakshaver sin kontroll (force majeure) har oppstått. Vi viser også til uttalelse på NVEs hjemmesider 20. mars 2020, hvor det fremgår at "[d]ersom det på grunn av korona-situasjonen er uforholdsmessig vanskelig eller umulig å oppfylle krav, vilkår eller frister, kan man søke om utsettelse av fristen." Vi viser også til Olje- og energidepartementets omtale av slike utsettelser i Statsbudsjettet for 2021:

"Departementet kan vanskelig se at det er forvaltningsrettslig adgang til å avslå en søknad om fristforlengelse der et vindkraftanlegg er under bygging med sikte på realisering innen 31. desember 2021, og på grunn av «force majeure» eller andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll blir forsinket. Som andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll kan være konsesjonspålegg som det ikke vil være mulig for konsesjonæren å oppfylle i tide eller fremføring av kraftledning til anlegget, og som ikke konsesjonæren ikke har ansvar for. Også tidsnød som skyldes aksjoner eller andre tiltak som har til formål å hindre realisering av prosjektet innenfor fastsatt frist 31. desember 2021 regnes som slike forhold."

Tiltakshaver er av den klare oppfatningen at nåværende situasjon rundt Covid-19, innreiserestriksjoner og mangel på kvalifisert arbeidskraft i kombinasjon med at installasjon nå vil skje på et mer ugunstig tidspunkt værmessig må kunne klassifiseres som utenfor tiltakshavers kontroll. Tiltakshaver mener derfor at det er grunnlag for en forlenget frist. Vi er også kjent med at det er varslet aksjoner mot den videre utbygging av parken, og i den grad dette medfører forsinkelser, vil dette i seg selv gi grunnlag for utsettelse, jf Olje- og energidepartementets uttalelser referert ovenfor. Utsettelse av fristen som omsøkt, vil også være i tråd med NVEs vedtak av 29. april 2021 tilsvarende fristutsettelse for Songkjølen/Engerfjellet vindpark.

På bakgrunn av ovennevnte forhold søker tiltakshaver herved om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 30.06.2022.

Med vennlig hilsen

Leon Notkevich



Daglig Leder
Buheii Vindkraft AS