

DØNNESFJORD VINDPARK AS
Postboks 726
9487 HARSTAD

Vår dato: 20.12.2019
Vår ref.: 200703769-159
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Maren Aabø
22959059/amaa@nve.no

Dønnesfjord vindpark AS - vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk, Hasvik kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 06.11.2019 fra Dønnesfjord Vindpark AS om utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk fra 01.01.2020 til 01.01.2021.

Gjeldene anleggskonsesjon for Dønnesfjord vindkraftverk ble meddelt Dønnesfjord Vindpark AS 12.12.2013. I konsesjonens vilkår nr. 2 ble det satt frist om idriftsettelse av anlegget til 01.01.2020. Detaljplan og Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) ble godkjent av NVE 07.09.2018 og vindkraftverket er nå under bygging.

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse av 06.11.2019 begrunnes med kort barmarksesong i 2019 og forsinkelser knyttet til ekspropriasjonsprosess i forbindelse med utbedringer av moloen ved Elvestrand, der turbinkomponenter skal ilandføres. Konsesjonær opplyser at de planlegger turbininstallasjon i juni 2020, etter kalvingsesongen for tamrein i området og at anlegget vil settes i drift i løpet av høsten 2020.

NVE viser til at fristen for idriftsettelse løper ut ved årsskiftet. Vi konstaterer at Dønnesfjord vindpark AS ikke vil rekke fristen for idriftsettelse. Vi viser til at ekspropriasjonssaken har medvirket til forsinkelser i realiseringen av vindkraftverket innenfor gjeldene frist. Etter at detaljplan og MTA var godkjent av NVE kom det frem at nye grunneiere ble berørt av moloen ved Elvestrand som tidligere ikke var kjent. NVE finner det rimelig at det derfor gis en forlengelse av fristen for idriftsettelse til 01.01.2021.

NVE har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring rettersom anlegget er under bygging og at realiseringen av vindkraftverket ble forsinket av eiendomsforhold som var utenfor konsesjonærs kontroll.

NVEs vedtak

I medhold av energiloven § 3-1, jf. § 10-4, andre ledd, gir NVE Dønnesfjord vindpark AS utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk til 01.01.2021.

Klageadgang

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Finnmark fylkeskommune
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
Hasvik kommune