

DØNNESFJORD VINDPARK AS
Postboks 726
9487 HARSTAD

Vår dato: 28.09.2020
Vår ref.: 200703769-167
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Maren Aabø

Dønnesfjord vindpark AS – Utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 22.06.2020 fra Dønnesfjord Vindpark AS om utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke, fra 01.01.2021 til 31.12.2021.

NVEs vedtak

NVE gir Dønnesfjord vindpark AS utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk til 31.12.2021.

Bakgrunn

Gjeldende anleggskonsesjon for Dønnesfjord vindkraftverk ble meddelt Dønnesfjord Vindpark AS 12.12.2013. I konsesjonens vilkår nr. 2 ble det satt frist om idriftsettelse av anlegget til 01.01.2020. Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) ble godkjent av NVE 07.09.2018, og vindkraftverket er nå under bygging. NVE ga den 20.12.2019 utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk fra 01.01.2020 til 01.01.2021. Konsesjonær søker nå om ny utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021.

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse av 22.06.2020 begrunnes med forsinkelser i anleggsarbeidet som følge av store snømengder vinteren 2019-2020 med påfølgende sein oppstart av anleggsarbeidet våren/sommeren 2020, stengning av Dønnesfjordveien for trafikk i perioder på grunn av store snømengder og rasfare, reiserestriksjoner i forbindelse med COVID-19 pandemien og forsinkelser som følge av hensyn til kalvingsperioden for rein. Konsesjonæren opplyser at de planlegger å ferdigstille all infrastruktur i løpet av sommeren/høsten 2020, og dette monterer turbinene sommeren 2021. Anlegget planlegges å settes i drift i løpet av høsten 2021.

Den 03.07.2020 sendte NVE søknaden på høring til Hasvik kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen, Sørøy/Sallan reinbeitedistrikt, Mikkel Per J. Gaup og Hammerfest Energi Nett AS. Høringsfristen var 01.09.2020. Vi mottok høringssvar fra Hasvik kommune og Finnmarkseiendommen. Ingen av disse hadde merknader til søknaden.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVEs vurdering

NVE åpner for at vindkraftprosjekter kan gi utsatt frist for idriftsettelse dersom særlige grunner taler for at prosjektets tidspunkt for idriftsettelse gitt i konsesjonen, av ulike grunner må utsettes. Ifølge søknaden førte store snømengder, stenging av vei og reiserestriksjoner i forbindelse med COVID-19 pandemien til forsinkelser i realiseringen av vindkraftverket innenfor gjeldende frist. Fristen for idriftsettelse løper ut om tre måneder. Vi konstaterer at det som følge av disse uforutsette hendelsene er en reell risiko for at vindkraftverket ikke blir ferdig innen utgangen av 2020. NVE finner det derfor rimelig å forlenge fristen for idriftsettelse til 31.12.2021.

NVE viser videre til brev sendt 27.11.2019 til alle konsesjonærer om vår praksis ved behandling om av søknader om utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverk. I brevet kommer det frem at det har vært fast praksis i NVE å gi forlengelse av idriftsettelsesfristen til 31.12.2021. Vi finner ikke grunnlag for å avvike denne praksisen ved denne søknaden.

På denne bakgrunn gir NVE i medhold av energiloven § 3-1, jf. § 10-4 annet ledd, Dønnesfjord Vindpark AS utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk til 31.12.2021.

NVE minner for ordens skyld om at krav i planer som tidligere er godkjent i medhold av konsesjonen, herunder MTA- og detaljplan, gjelder under hele bygge- og anleggsfasen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. Se vedlagt informasjon om rett til å klage.

Vi ber om at grunneiere/rettighetshavere underrettes om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orientering skal sendes til NVE.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:



Finnmarkseiendommen (FeFo)

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK

HAMMERFEST ENERGI NETT AS

Hasvik kommune

Sørøy / Sallan reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 19, Vest-Finnmark

Sørøy / Sallan reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 19, Vest-Finnmark v/Mikkel Per J. Gaup

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE