

### Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Sirdal kommuner – søknad om utsettelse av idriftsettelse

Det vises til NVEs konsesjon til Buheii vindkraftverk av 17.9.2015 og stadfestet vedtak i Olje- og Energidepartementet av 16.11.2017.

I konsesjonen er det fastsatt vilkår om at denne gjelder for 25 år fra idriftsettelse av anlegget, og at anlegget må settes i drift senest 31.12.2020.

Buheii vindkraft AS søker med dette om at vilkåret endres til at anlegget senest settes i drift 31.12.2021, og at konsesjonen er gjeldende i 25 år fra 31.12.2021.

#### Bakgrunn for søknaden

Konsesjon fra NVE ble meddelt i 2015. Klagebehandlingen i Olje- og Energidepartementet tok over to år og endelig konsesjon ble meddelt i november 2017. I månedene som fulgte vedtaket er det jobbet med Detalj- og MTA plan samt dialog med grunneiere i adkomstveg og i nettrassé.

Buheii vindkraft AS sendte inn søknad om godkjenning av detaljplan og MTA plan i oktober 2018. Denne er fortsatt til behandling i NVE. Buheii vindkraft AS forventer at denne vil ferdigbehandles av NVE 1. mai 2019 slik at anleggsarbeid kan påbegynnes høsten 2019.


Følgende byggeplan er lagt til grunn for prosjektet:

Activity	2019												2020												2021											
	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Proposal sales summary																																				
Teaser																																				
IM (Legal)																																				
Shortlist Inv																																				
NBO																																				
Datarum - DD																																				
Approval paper (ekklusivitet)																																				
Construction start*																																				
Infrastructure																																				
Foundation																																				
Transport																																				
Turbine erection																																				
Comissioning																																				

Konsesjonen for Buheii vindkraftverk inkluderer nettilknytning i Ertsmyra sentralnettstasjon. Statnett har gjennomført et omfattende og tidkrevende arbeid for å vurdere hvor mye produksjon de vil tillate tilknyttet Ertsmyra sentralnettstasjon. Statnett orienterte i juli 2018 at Buheii ville få tilknytning som konsesjonsgitt. Dette ble så lagt til grunn i søknad om godkjenning av detaljplan.

Da arbeidet til Statnett har vært tidkrevende har det ikke vært mulig å sende inn MTA plan på et tidligere tidspunkt, og da denne fortsatt er til behandling søker Buheii Vindkraft AS om utsatt idriftsettelse til 31.12.2021.

Med vennlig hilsen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gudmund S. Sydness', is centered on the page. The signature is fluid and cursive.

Gudmund S. Sydness  
Prosjektleder, Buheii Vindkraft AS