

TENSIO TRØNDELAG NORD
Postboks 2551
7736 STEINKJER

Vår dato: 07.11.2019
Vår ref.: 201500462-49
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Katrine Stenshorne Odenmarck
22959327/kast@nve.no

Tillatelse til utsatt frist for idriftsettelse av 66 kV Bogna – Steinkjer. Enkeltvedtak.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 31. oktober 2019 der NTE Nett AS (Tensio Trøndelag Nord) søker om forlenget frist for idriftsettelse av ny 66 kV kraftledning mellom Bogna kraftstasjon og Steinkjer transformatorstasjon. Anleggene ligger i Snåsa og Steinkjer kommune.

Bakgrunn

NTE Nett AS er i ferd med å bygge ny 66 kV ledning mellom Bogna kraftstasjon i Snåsa kommune og Steinkjer transformatorstasjon i Steinkjer kommune i medhold av konsesjon med NVE ref. 201500462-27. I henhold til konsesjonen skal ledningen være ferdig bygget innen tre år fra endelig konsesjon, dvs. innen 18.11.2019.

NTE Nett AS har bygget ferdig den nye ledningen mellom mast nr. M004 ved Bogna og frem til Følling transformatorstasjon ved mast nr. M122. I følge NTE Nett AS er de fleste fundamentene mellom Følling og Steinkjer ferdig etablert. Men mellom Følling og Steinkjer er stolpereising og linjestrekking stanset for vinteren, og er planlagt startet opp igjen i mars 2020. Det vil derfor ikke være mulig for NTE Nett AS å overholde fristen for idriftsettelse satt i gjeldene anleggskonsesjon.

NTE Nett AS ber på bakgrunn av dette om utsatt frist for idriftsettelse av ny ledning mellom Bogna og Steinkjer, frem til 18.11.2020.

NVEs vedtak

NVE legger til grunn at NTE Nett AS så langt det har latt seg gjøre, har forsøkt å opprettholde opprinnelig frist for idriftsettelse. Det gjenstår nå kun stolpereising og linjestrekking på en kortere del av strekningen, og NVE vurderer at dette er arbeid som ikke er hensiktsmessig å utføre vinterstid. NVE er enig med NTE Nett AS at det er behov for å utsette resterende anleggsarbeidet noe, og vil på bakgrunn av dette gi en forlenget frist til 18.11. 2020.

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Frode Johannessen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Statnett SF