

Se mottakertabell

-- POSTADRESSE:
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO-- TLF:
+47 24 06 70 00FAX:
+47 24 06 70 01-- INTERNETT:
www.statkraft.noE-POST:
post@statkraft.com

-- Org.nr.:987 059 729

DERES REF./DATO:
JKRI/23.09.2025VÅR REF.:
201000038-114STED/DATO:
Dalen, 23.09.2025

IMPLEMENTERING AV NYE VILKÅR I REVIDERT KONSESJON FOR TOKKE-VINJE REGULERINGEN. STATUS Q3 2025, MØTEREFERAT

Vi viser til nye konsesjonsvilkår for Tokke- og Vinje gitt ved kongelig resolusjon 17.juni 2022. I det nye reglementet er Statkraft Energi AS pålagt en rekke nye vilkår/tiltak som er gjeldende fra 17.9.2022. Statkraft, NVE og Statsforvalteren avholdt ett oppstartsmøte om fremdrift med implementeringen av de nye vilkårene den 18.10.2022. I tillegg ble det avholdt ett informasjons/dialogmøte angående fremdrift med Tokke- og Vinje kommuner den 8.12.2022. Basert på møtet med NVE i oktober ble det enighet om at Statkraft skulle utarbeide en grovskisse for implementering av de nye vilkårene.

Grovskissen med framdriftsplan for tiltakene i forbindelse med revisjonsprosessen ble godkjent av NVE den 3.3.2023 – Ref. 202303169-6

«Statkraft Energi AS har sendt NVEs miljøtilsyn vedlagt fremdriftsplan for hvordan de nye vilkårene skal følges opp. NVE har ingen merknader til fremdriftsplanen på nåværende tidspunkt. Vi sender planen til lokale og regionale myndigheter til orientering. NVE vil følge opp vilkårene i samråd med Statkraft, lokale og regionale myndigheter. Vi vil sende detaljplaner på høring til relevante høringsparter. Vi ser frem til et godt samarbeid»

Tiltak	Status pr 14.8.2025	Statsforvalter	NVE	Planlagt ferdig	Opprinne lig plan
Ramping Lio kraftverk Formalisering av dagens praksis 2 t og 15 min Fravikes samlet vannføring Elvarheim større enn 30 m3/s Langsommere nedkjøring utredes (forsøksprogram)	Norce Bergen/Boku wien. Rapport med anbefalinger er ferdig og oversendt NVE 29.5.2024. Statkraft vurderer rapport og kommer med en anbefaling til løsning.			Det arbeides med ett forslag til nedramping over 4 timer. Sendes NVE Q3-Q4 2025.	Forsøkspro gram med ekstern fiskefaglig ekspertise iverksettes Q2 2023

-- SAKSBEHANDLER/ADM.ENHET:
Jostein Kristiansen-- TLF./FAX:
004795177413 /-- E-POST:
jostein.kristiansen@statkraft.com-- SIDE:
1/5

Vannbank til lokkeflommer 10 Mm ³ (30 m ³ /s i 4 døgn)	Statkraft sendte kommentarer og innspill til «forslag til prinsipper for lokkeflommer i Tokkeåi», 1.5.2025.	Mottatt «forslag til prinsipper for lokkeflommer i Tokkeåi», 07.02.2025.	NVE uttalelse 06.5.2025.		
Vannslipp Vinjevatn 2 m ³ /s i perioden 16.6-15.11 1 m ³ /s i perioden 16.11-15.6	Ble satt i drift 1.12.2023. Minstevannføring blir overvåket, styrt og fulgt opp fra driftssentralen.	Informasjon om idriftsettelse ble sendt ut til Statsforvalter på epost den 5.12.2023	Informasjon om idriftsettelse ble sendt ut til NVE på epost den 5.12.2023	Ble satt i drift 1.12.2023	Oppstart bygging Høst 2023

Tiltak	Status pr 14.8.2025	Statsforvalter	NVE	Planlagt ferdig	Opprinne lig plan
Omløpsventil Kapasitet minst 7 m ³ /s	Ca 70% ferdig bygd pr 04.8.2025		Teknisk plan godkjent 12.03.2025. DML godkjent 09.04.2025.	Tentativt Q4 2025.	Tentativt Q3 2025.
Fiskepassasje Helvetesfossen	Biofokus rapport publisert 27.3.2025. «Artsmangfold langs Tokkeåi ved Lio». Fra Sammendrag: <i>«På bakgrunn av dette anbefaler vi at de aktuelle myndighetene gjør en ny og oppdatert avveining av tiltaket basert på den nye kunnskapen som er fremkommet i denne rapporten»</i>		Møte med NVE 13.juni. Konesjonsavdeling og miljøtilsyn. Rådgøring om veien videre basert på anbefalinger i rapport fra Biofokus og genetikk ørret. Avventer tilbakemelding fra NVE.	Nytt estimat 2026	Tentativ ferdigstillelse Q2 2024
Vannførings-måling Slipp fra Vinjevatn og Byrtevatn + oppstrøms Helvetesfossen	Oppstrøms Helvetesfoss – Avventer behov i sammenheng med bygging av fisketrapp Byrte dam – Midlertidig løsning fungerer. konseptstudie er ferdigstilt, sendt søknad til NVE om heving av krav fra 435 til 437,5 - inne til behandling nå. Arbeider mot å få klar løsning til slippsesongen i 2026.			Vinjevatn i drift 1.12.2023 Dialog med NVE om hva som menes med momentanverrdier. Ny løsning Byrte 2026.	Detaljprosjektering innen Q3 2023 Sannsynlig etablering av nye målestasjoner i løpet av 2024.

	Elvarheim - Ferdigstilt ny stasjon, nytt display snart på plass.				
Tiltaksplan for biotopiltak	Ikke ett formelt pålegg. En anbefaling i ny konsesjon Planlegger oppstart vår 2024. Anbefaling av tiltak av ekstern konsulent (NINA, LFI og USN). Basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag i Tokke/Vinje. Ferdig jan 2025.	Ikke ett formelt pålegg. En anbefaling i ny konsesjon	Ikke ett formelt pålegg. En anbefaling i ny konsesjon		En tiltaksplan for vassdraget vil være på plass Q4 2023
Vannslipp til Mosåi/Rukkeåi 0,2 m3 /s i perioden 15.5-15.9 når Byrtevatn er over kote 435	Kravet effektivert med eksisterende luke som midlertidig løsning. Konseptstudie er ferdigstilt, Arbeider mot å få klar løsning til slippsesongen i 2026.		Sendt søknad til NVE om heving av krav fra 435 til 437,5 - inne til behandling nå.	Klart for slipp fra ny løsning i 2026 .	bruker eksisterende luke og starter tapping 15.5 2023.
Villreinfond	Regulanten vert pålagt å bidra med 10 millionar kroner, som fordelar seg med 6 millionar kroner til fond for Hardangervidda villreinområde, 3 millionar kroner til Setesdal Ryfylke villreinområde og 1 million kroner til Setesdal Austhei villreinområde. Fonda skal forvaltast av styringsgrupper der NVE, miljøforvaltinga, regulanten, dei kommunane det gjeld og evt. andre bidragsytarar deltek. NVE og Miljødirektoratet skal saman utarbeide utkast til mandat for styringsgruppene og ta utgangspunkt i		Mandat utarbeides OED		Utbetales når dette er på plass fra yndigheten es side.

	røynsler frå forvaltinga av krypsivfondet i Otra. Mandata skal godkjennast av Olje- og energidepartemente t.				
--	---	--	--	--	--

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Jostein Kristiansen

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur.

Mottaker	Adresse	Post	Land	Att
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) region Sør	Postboks 2124	3103 Tønsberg	Norge	Lars Midttun
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Postboks 2076	3103 TØNSBERG	Norge	
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Postboks 2076	3103 TØNSBERG	Norge	Arne Christian Geving