



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref
200700282

Vår ref
17/2078-

Dato
29. april 2020

Vedtak om utsatt idriftsettelse for Kvittfjell og Raudfjell vindkraftverk - klage på vilkår om anleggsstans

Innledning

Ved NVEs vedtak av 17. mars d.å. fikk Tromsø Vind AS/Raudfjell Vind AS (TVRV) utsatt fristen for idriftsettelse av de to vindkraftverkene fra 1. juni 2020 til 31. desember 2020. Grunnlaget for søknaden om utsatt frist er forsinkelse i anleggsarbeidene, blant annet på grunn av en unormalt tidlig og snørik vinter.

NVE satte vilkår for fristutsettelsen. Blant annet ble det satt følgende vilkår:

"Det skal ikke gjennomføres anleggsarbeid i perioden 01.05.2020 til 15.06.2020."

TVRV har påklaget vilkåret om anleggsstans og mener dette må fjernes.

NVE har vurdert klagen i brev av 8. april 2020 til departementet, og finner der ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Klagen er derfor oversendt departementet for behandling. For en nærmere beskrivelse av NVEs vedtak og klagen fra TVRV viser departementet til NVEs oversendelsesbrev.

Norske Samers Riksforbund har kommentert saken ved brev av 23. april d.å. La Naturen Leve har kommentert saken ved brev av 24. april d.å. Departementet har i klagebehandlingen hatt telefonisk kontakt med både siidaen og representanter for TVRV.

Departementets merknader

Vilkåret om anleggsstans er satt av hensyn til den nært forestående kalvingssesongen for reinen til Dorvošnjárgga siida. Siidaen opplyser at reinen blant annet vil benytte planområdene til Raudfjell og Kvittfjell vindkraftverk til kalving.

Etter NVEs oversendelse av klagesaken til departementet har det vært dialog mellom TVRV og siidaen med sikte på å inngå en avtale. Det har også vært avholdt møte mellom partene, der også reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark var representert.

Postadresse
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
postmottak@oed.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
oed.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
977 161 630

Avdeling
Energi- og
vannressursavdelingen

Saksbehandler
Tollef Taksdal
22 24 61 71

Departementet fikk 28. april oversendt en signert avtale mellom TVRV og Dorvvošnjárgga siida om hvordan anleggsarbeid i kalvingsperioden (definert som 1. mai til 15. juni) skal foregå og kompenseres. Av avtalen fremgår det også at partene er enige om at avtalen kan erstatte vilkåret om anleggsstans i NVEs vedtak av 17. mars 2020. Det heter i avtalen:

"Partene er enige om at NVEs vedtak av 13. april 2020 vedrørende anleggsstans i kalvingsperioden 1. mai – 15. juni 2020 må omgjøres av OED. Vilkår for kalvingsperioden skal reguleres av denne avtalen."

Departementet konstaterer at NVEs vilkår om anleggsstans i vedtaket av 17. mars 2020 ikke åpner for at partene kan inngå avtale om andre løsninger enn full stans. For at avtalen mellom siidaen og TVRV fullt ut skal kunne danne rammen for hvordan anleggsvirksomheten i kalvingsperioden skal kunne gjennomføres og kompenseres, må derfor vilkåret endres. Departementet viser til at begge parter mener avtalen bør være regulerende for arbeidet under kalvingsperioden, og ber om at vilkåret om anleggsstans endres. Departementet finner det derfor hensiktsmessig å endre vilkåret.

Konklusjon

Klagen tas delvis til følge.

Følgende vilkår i NVEs vedtak av 17. mars 2020 oppheves:

"Det skal ikke gjennomføres anleggsarbeid i perioden 01.05.2020 til 15.06.2020."

Nytt vilkår skal lyde:

Gjennomføring av anleggsarbeid og drift av vindkraftverket i kalvingsperioden 1. mai til 15. juni reguleres gjennom avtale med Dorvvošnjárgga siida.

Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd, tredje punktum.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Tollef Taksdal
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
La Naturen Leve
Norske Samers Riksforbund
Dorvvošnjárgga siida

Adresseliste
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tromsø Vind AS