



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fjord Miljøenergi
PB 305
3702 MÅLØY

Vår dato: **01 MAR 2011**

Vår ref.: 200701292 ke/cbj

Arkiv: - 81

Deres dato: 28.2.2011

Deres ref.:

Saksbehandler:

Carl Jørgen Basberg Johannessen

22 95 91 84

Utsatt frist for byggestart og ferdigstillelse av fjernvarmeanlegg i Førde kommune

Vi viser til Deres søknad av 09.02.2011 om utsettelse av frist for byggestart og ferdigstillelse av fjernvarmeanlegg i Førde kommune.

Fjord Miljøenergi ble meddelt konsesjon for fjernvarmeanlegget 14.05.2008, med frist for byggestart 14.05.2009 og ferdigstillelse innen 01.04.2015. Korrigert for klagebehandling ble disse fristene så satt til henholdsvis 26.08.2011 og 13.07.2016. Fjord Miljøenergi søker nå om ytterligere utsettelse til 31.12.2012 for byggestart og 31.12.2017 for ferdigstillelse.

Bakgrunnen for overnevnte søknad er følgende:

- ENOVAs notifikasjonsprosess er uferdig og har skapt stor usikkerhet med hensyn på saksbehandling og fristillelse av eventuelle tildelinger. Fjord Miljøenergi kan ikke videreføre anlegget i påvente av ENOVAs behandling i ESA. Klargjøring av rammebetingelser og tildelinger fra ENOVA er avgjørende for å kunne fatte endelig investeringsvedtak
- Det kreves en viss sikkerhet med hensyn på oppstartstidspunktet før det kan fremmes forslag om tilknytningsplikt til Førde kommune. Fjord Miljøenergi har allikevel startet innsalget av fjernvarmeavtaler, men opplever at det er vanskelig å få bindende avtaler uten en definitiv opptartsdato.

Fjord Miljøenergi fremhever også at nevnte fremdriftsbegrensninger ville gjelde enhver fjernvarmeutbygger i Førde og at en eventuell utsettelse av frister ikke vil ha konkurransevridende effekter.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag utsatt fristen for byggestart av fjernvarmeanlegget i Førde kommune til 31.12.2012. Frist for ferdigstillelse av anlegget er satt til 31.12.2017. NVE har i sin avgjørelse lagt betydelig vekt på overnevnte forhold beskrevet i søknad av 09.02.2011.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50


Konsesjonær plikter å melde fra til NVE straks anlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse og totalt installert effekt i varmesentralene.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arne Olsen'.

Arne Olsen
seksjonssjef

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carl Jørgen Basberg Johannessen'.

Carl Jørgen Basberg Johannessen
førstekonsulent

Kopi: Førde kommune
 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 Sogn og Fjordane fylkeskommune