

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091
Majorstua
0301 Oslo

Sender Martin Oeschger
Phone +41 58 319 26 52
E-mail martin.oeschger@ewz.ch
Date 19.05.2020

Utsatt frist for idriftsettelse og forlengelse av konsesjon

Stigafjellet vindpark er under bygging. Arbeidet med veier og oppstillingsplasser er i all hovedsak ferdigstilt, og installasjon av turbinene har startet, men det er noe forsinkelse som følge av COVID-19. Selv om vi regner med at vindparken likevel kan settes i drift mot slutten av året må vi ta høyde for at det kan oppstå ytterligere forsinkelser.

Stigafjellet vindpark fikk konsesjon den 4. mai 2018 og skal ifølge konsesjonens pkt 3 i utgangspunktet være satt i drift innen år 2020. I samme punkt av konsesjonen åpnes det derimot for at fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse kan forlenges, dersom det søkes om senest seks måneder før utløpet av denne fristen. Det følger også av NVEs brev til konsesjonærene 27. november 2019 at det kan påregnes utsettelse av fristen til 31.12.2021 i samsvar med fristen for el-sertifikatmarkedet.


Ut fra et føre-var perspektiv, og for å unngå problemer dersom uventede videre forsinkelser skulle oppstå, herunder som følge av situasjonen med COVID-19, søker ewz Stigafjellet Vind AS med dette om en forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse av Stigafjellet vindpark til 30. juni 2021.

Vi understreker imidlertid at Stigafjellet vindpark mest sannsynlig vil være ferdigstilt og i drift innen 31.12.2020.

Ettersom det i gjeldende konsesjon er satt en tidsbegrensning inntil 16. august 2045, søker vi samtidig om at konsesjonens varighet forlenges tilsvarende slik at konsesjonsperioden blir 25 fulle år fra idriftsettelse i samsvar med praksis.

Ta kontakt med undertegnede dersom dere har behov for ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen
ewz Stigafjellet Vind AS


Martin Oeschger
Styremedlem


Hans Gurnervall
Styrets leder