

Sandane 4.3.2020

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstuen

0301 OSLO

**Søknad om utsett frist for idriftsettelse av Okla vindkraftverk til 31.12.2021**

Falck Renewables Vind AS (som tiltakshaver) vil med dette søke NVE om utsatt frist for driftsetting av Okla vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjon til 31.12.2046.

Vi vil i det følgende redegjøre for hvorfor utsatt frist er nødvendig og bør innvilges.

NVE ga 17. desember 2013 Vestavind Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Okla vindkraftverk. OED stadfestet NVEs vedtak 12. juni 2015. I henhold til konsesjonens vilkår 12 og 13 skulle det utarbeides en detaljplan og MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan) for Okla vindkraftverk. NVE mottok detaljplan og MTA-plan 23. juni 2017. NVE avholdt høringsmøte med Selje kommune og representanter fra grunneierne den 05. juli 2017. Selje kommune har uttalt seg til saken i vedtak av 31. august 2017. De skriver at de ikke har merknader til planene.

I september 2017 ble Falck Renewables S.p.A ny majoritetseier i Vestavind Kraft AS. Vestavind Kraft foretok en navnendring til Falck Renewables Vind AS (SFE/Svelgen Kraft Holding fortsatte som minoritetsieier med 20% eierandel).

I brev fra Falck Renewables Vind 1. november 2017, mottok NVE søknad om endringer til planene. Én av disse endringene knytter seg til adkomstveien til vindkraftverket. Endringen medfører at adkomstveien legges i en annen trasé enn tidligere, mellom annet etter innspill fra grunneierne. I vedtak 16. november 2017 godkjente NVE MTA-plan for Okla vindkraftverk med nærmere vilkår. Vedtaket ble ikke påklaget, og det foreligger godkjent MTA-plan for Okla vindkraftverk. NVE mottok på nytt søknad om endringer 16. april 2019. Ingen av disse endringene var knyttet til adkomstveien. NVE godkjente endringene i vedtak 24. juni 2019. Dette vedtaket er påklaget av flere. NVE har behandlet klagen og har 16.01.2020 oversendt klagen til OED for endelig vedtak.

På bakgrunn av at adkomstveien legges i en annen trase enn i den godkjente MTA-planen, krevde Selje kommune at den nye traseen måtte avklares i forhold til arealformålet i arealplanen. 04.10.2019 sendte derfor Falck Renewables Vind AS søknad til Selje kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

# FALCK RENEWABLES VIND

Selje kommune ble fra 01.01.2020 en del av nye Stad kommune.

Stad kommune indikerte første at de tok sikte på å behandle dispensasjonssøknaden politisk i møte 28.1.2020, men meldte tilbake at grunnet et uavklart punkt knyttet til avkjørsel til veien så fikk de ikke behandle saken i dette møtet. I forkant av neste møte i kommunens Utval for areal og eigedom 10. mars fikk vi følgende melding fra kommunen: 'Etter ei vurdering av saka med innkomne høringsuttaler ser vi at sakstilfanget er så stort at vi må utsetje handsaminga til neste utvalsmøte'. Neste utvalsmøte er 28. april.

Det er forventet at vedtaket vil bli påklaget, uansett utfall. Det er derfor en stor risiko for at byggestart ikke kan skje før godt ut i 2020. Det blir dermed ikke mulig å overholde den konsesjonsgitte fristen for å ha anlegget satt i drift innen 31.12.2020.

Vi nevner at deler av utbyggingen allerede er igangsatt, i form av linjebygging under SFE Nett sin konsesjon. Linjebyggingen nærmer seg ferdigstilling, og Falck Renewables Vind har her betalt inn rundt 30 mill kr i anleggsbidrag. Det er også inngått kontrakt med Vestas om turbinleveranser og med Stenger & Ibsen om civil kontrakt. Om prosjektet ikke skulle la seg ferdigstille vil derfor påføre tiltakshaver et stort økonomisk tap.

I påvente av politisk avklaring om dispensasjon fra nye Stad kommune, samt medfølgende saksbehandlingstid før saken er endelig avklart og bygging kan starte, søker herved Falck Renewables om utsatt frist for idriftsetting av Okla vindkraftverk til 31.12.2021 samt og forlenging av konsesjon til 31.12.2046.

Med vennlig hilsen

Scott Gilbert



---

Daglig leder i Falck Renewables Vind AS  
Utbyggingssjef Falck Renewables S.p.A

Stig-Magne Svalheim



---

Styremedlem Falck Renewables Vind AS  
Direktør for vindkraft i SFE Produksjon AS  
Mob.tlf: +47 40 43 74 94