

Gismarvik Vindkraft AS
Ullandhaugveien 150
4021 Stavanger

NVE
Middelthunsgate 29
0368 Oslo

Deres ref.: NVE 200900719-59

Vår ref.: Gismarvik Vindkraftverk

Dato: 05. feb. 2020

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlengelse av konsesjonsvarighet.

Konsesjonær søker herved om utsatt frist for idriftsettelse av Gismarvik Vindkraftverk med nettilknytningen. Ny frist søkes satt tilsvarende fristen for å ta del i elsertifikatsystemet, altså at idriftsettelse må skje innen 31.12.2021.

Samtidig søkes forlengelse av konsesjonsvarighet til 30 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift. Forlenget varighet søkes ettersom det forventes at turbinene kan driftes i inntil 30 år.

Opprinnelig frist for idriftsettelse er 31.12.2020. Begrunnelse for å be om at ny frist settes til 31.12.2021 er medgått tid forbundet med behandling av miljø-, transport og anleggsplan (MTA). MTA ble sendt inn av tiltakshaver 20.11.2018 og høringsfristen var den 11.mars 2019. MTA planen er ennå ikke ferdig behandlet selv om det har gått mer enn 14 måneder siden innsending. Vanlig behandlingstid for MTA ble estimert til å være 6 måneder.

Siden behandlingstiden er langt over det konsesjonæren kunne forvente er opprinnelig tidsplan ikke lenger holdbar. Kontrakter med leverandører (f.eks. lokal entreprenør) trenger enn hvis ledetid og dermed er det ikke lenger mulig å sette turbinene i drift før 31.12.2020.

Med vennlig hilsen,
(digitalt uten sign.)
Jan Thiessen
Daglig leder
Gismarvik Vindkraft AS