

STATKRAFT VIND UTVIKLING DA
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 03.07.2020
Vår ref.: 201002579-132
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Marte Lundsbakken
22959038/many@nve.no

Statkraft Vind Utvikling DA - Avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknader av 8.3.2019 og 15.5.2020 fra Statkraft Vind Utvikling DA om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk fra 1.10.2020 til 31.12.2024, subsidiært til 31.12.2021. Remmafjellet vindkraftverk er planlagt i Orkland kommune i Trøndelag.

Vedtak

NVE avslår søknadene fra Statkraft Vind Utvikling DA om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk fra 1.10.2020 til hhv. 31.12.2024 og 31.12.2021.

Historikk

NVE mottok melding om Remmafjellet vindkraftverk fra Zephyr AS 12.12.2006. På grunnlag av meldingen fastsatte NVE et utredningsprogram 17.12.2008.

Konsesjonssøknaden om Remmafjellet vindkraftverk ble mottatt av NVE 14.5.2010. Søknaden ble sendt på høring 20.5.2010. I vedtak av 28.6.2012 ga NVE konsesjon til Zephyr AS for utbygging og drift av Remmafjellet vindkraftverk. Konsesjonsvedtaket ble påklaget, og Olje- og energidepartementet (OED) opprettholdt NVEs konsesjonsvedtak 26.8.2013.

NVE innvilget 17.2.2015 en søknad om overføring av konsesjonen fra Zephyr AS til Statkraft Agder Energi DA. Selskapet har senere byttet navn til Statkraft Vind Utvikling DA (Statkraft).

NVE meddelte i vedtak av 13.2.2019 Statkraft en oppdatert anleggskonsesjon for Remmafjellet vindkraftverk. Gjeldende konsesjon er derfor datert 13.2.2019 (NVE ref. 201002579-123).

NVEs praksis for frist for idriftsettelse av landbaserte vindkraftverk

NVE behandler søknader om endring av vilkårene i en konsesjon med grunnlag i energiloven § 10-4 annet ledd. I forarbeidene er det blant annet uttalt at endringer etter søknad fra konsesjonæren "kan være

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



aktuelle dersom konsesjonæren kan påvise at et tyngende vilkår ikke lenger fremmer sitt formål eller at fordelene ved et vilkår ikke lenger står i forhold til omkostninger det medfører for konsesjonæren»¹

Alle vindkraftkonsesjoner har vilkår om at anlegget må være satt i drift innen en fastsatt frist. NVE viser til at det er normal praksis at fristen for idriftsettelse av et vindkraftverk blir satt til fem år fra konsesjonstidspunktet. I tråd med det politiske ønsket om å legge til rette for landbasert vindkraft i Norge i forbindelse med elsertifikatordningen, har NVE i de fleste konsesjoner som er gitt etter 2012 satt frist for idriftsettelse lik tidspunktet for avslutningen av elsertifikatordningen. Dette var først 31.12.2020, før det senere ble endret til 31.12.2021.

NVE sendte 27.11.2019 brev til alle vindkraftkonsesjonærer og informerte om ny praksis ved behandling av søknader om utsatt frist for idriftsettelse av landbaserte vindkraftverk. I brevet varslet NVE at frister for idriftsettelse normalt ikke vil forlenges utover 31.12.2021. Brevet inneholder referanser til omtalen av frister for realisering av vindkraftanlegg i Stortingsmelding 25 (2015-2016) *Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030*, På dette grunnlag gir ikke NVE utsatt frist for idriftsettelse av landbaserte vindkraftverk utover 31.12.2021, med mindre det foreligger helt spesielle forhold.

NVE viser ellers til at Stortinget fattet dette vedtaket 19.6.2020:

"Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlengt frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon."

Statkraft sine søknader om utsatt frist for idriftsettelse

Statkraft søkte 8.3.2019 om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk fra 1.10.2020 til 31.12.2024. I anleggskonsesjonen for Remmafjellet vindkraftverk står det i vilkår nummer 2 at *"Anlegget må være fullført og satt i drift innen 01.10.2020."*

I søknaden viser Statkraft til at vindkraftverket skal tilknyttes Statnetts nye transformatorstasjon Snilldal i Snillfjord. De skriver at utbyggingen av Remmafjellet vindkraftverk vil være avhengig av utvidelser i denne transformatorstasjonen. Ifølge Statkraft er det realistisk at både Remmafjellet vindkraftverk og Snilldal transformatorstasjon vil være ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Samtidig viser Statkraft til at NVE har mottatt konsesjonssøknader om bygging og drift av Svarthammaren vindkraftverk. Svarthammaren vindkraftverk er også planlagt tilknyttet Snilldal transformatorstasjon. Ifølge Statkraft kan den nødvendige samordningen av prosesser og tekniske forhold for Remmafjellet vindkraftverk og Snilldal transformatorstasjon derfor ikke avklares før det foreligger en endelig konsesjonsavgjørelse for Svarthammaren vindkraftverk. For å ta høyde for dette, samt ev. forsinkelser som kan inntreffe, søker Statkraft derfor om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk til 31.12.2024.

Den 15.5.2020 sendte Statkraft et brev til NVE, hvor de ba om at søknaden av 8.3.2019 ble tatt til behandling. I brevet informerer Statkraft om at de subsidiært søker om utsatt frist til 31.12.2021, forutsatt at NVE innen rimelig tid avklarer prosess for videre saksbehandling. Det framgår av brevet at Statkraft jobber aktivt med sikte på å realisere Remmafjellet vindkraftverk. De skriver avslutningsvis at med en utsatt frist utover 2021 kan prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte, herunder med nok tid til å oppdatere konsekvensutredninger, kjøre gode lokale prosesser, produsere et godt MTA-dokument med detaljplan, samt gjennomføre anleggsvirksomhet på en miljømessig forsvarlig måte.

¹ Jf. Ot.prp. nr. 43 (1989-1990) på side 97.



NVEs vurdering

Nedenfor vurderer NVE begge søknadene om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk. I vår behandling legger vi vekt på vårt brev av 27.11.2019, jf. Stortingsmelding 25 (2015-2016) *Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030*.

Søknaden om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2024

Etter NVEs vurdering har ikke Statkraft lagt fram informasjon i søknaden av 8.3.2019 eller brevet av 15.5.2020 som gir NVE grunnlag for å fravike vår praksis om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverk til etter 31.12.2021, jf. vårt brev av 27.11.2019.

Søknaden om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021

NVE konstaterer at Remmafjellet vindkraftverk har hatt endelig anleggskonsesjon i nesten sju år. Tiltaket fikk endelig konsesjon 26.8.2013, og fristen for å sette i drift anlegget innen 1.10.2020 gir etter vår vurdering tilstrekkelig tid til å realisere prosjektet.

Etter NVEs vurdering er det ikke sannsynlig at Remmafjellet vindkraftverk kan være ferdig utbygd og satt i drift innen 31.12.2021. Vi legger i vurderingen vekt på at NVE foreløpig ikke har mottatt miljø-, transport og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet, samt at det må sendes inn konsesjonssøknad for nytt 132 kV bryterfelt i Snilldal trafo. NVE legger også vekt på at framdriftsplanen som Statkraft har lagt fram legger opp til ferdigstilling innen utgangen av 2023, og at Statkraft i sitt brev av 15.5.2020 viser til at en frist utover 31.12.2021 gjør at prosjektet kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Andre relevante forhold

Regjeringen la fram stortingsmelding 28 (2019-2020) *Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen* for Stortinget 19.6.2020. Etter at Stortinget har behandlet stortingsmeldingen kan Remmafjellet vindkraftverk vurderes på nytt av NVE, dersom saken blir fremmet i tråd med nye konsesjonsprosesser.

De fleste vindkraftkonsesjoner har vilkår om at konsesjonen faller bort dersom fristen for idriftsettelse ikke overholdes. Dette gjelder ikke konsesjonen for Remmafjellet vindkraftverk. NVE vil vurdere behovet for å gjøre om vilkåret. Konsesjonæren vil på vanlig måte få forhåndsvarsel før NVE fatter et eventuelt vedtak om omgjøring.

Klagerett og orientering av grunneiere og rettighetshavere

Dette vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side. Statkraft skal orientere aktuelle grunneiere og rettighetshavere om vedtaket og klageadgangen. Kopi av orienteringen, med tilhørende adresselister, skal sendes til NVE.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

Fylkesmannen i Trøndelag
ORKLAND KOMMUNE
STATKRAFT AS v/Harald Kristoffersen
STATKRAFT AS v/Knut Mollestad
Trøndelag fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er fem uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none">- Skrive hvilket vedtak du klager på.- Skrive hvilket resultat du ønsker.- Opplyse om du klager innenfor fristen.- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.