

Olje- og energidepartementet  
Postboks 8148 Dep  
0033 Oslo

Sendes til:  
Norges vassdrags- og energidirektorat  
[nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

STED/DATO:

Oslo, 24.08.2020

--- POSTADRESSE  
Statkraft Vind Utvikling DA  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 Oslo  
Norway

BESØKSADRESSE  
Lilleakerveien 6  
0283 Oslo

--- SENTRALBORD  
24 06 70 00

--- INTERNETT  
[www.statkraft.no](http://www.statkraft.no)

E-POST:  
[post@statkraft.com](mailto:post@statkraft.com)

--- Statkraft Vind Utvikling DA  
ORG. NR.: NO- 993 189 820

## **REMMAFJELLET VINDKRAFTVERK – KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSATT FRIST - BEGRUNNELSE**

Vi viser til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 03.07.2020 om avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk. Klagefristen ble satt til 21.08.2020, jfr. NVEs e-post av 06.07.2020.

Statkraft Vind Utvikling DA (Statkraft) påklaget vedtaket til Olje- og energidepartementet (OED) i epost til NVE den 21.08.2020, med varsel om at en utdypet begrunnelse ettersendes 24.08.2020. Dette brevet formidler begrunnelsen.

NVEs avslag er etter vårt syn overordnet, tynt begrunnet og gir i liten grad en konkret vurdering av de prosjektspesifikke forhold og våre anførsler. NVE konkluderer, uten nærmere prosjektspesifikk begrunnelse, med at det ikke er lagt frem argumenter som tilsier at de vil fravike sin nye praksis vedrørende fristutsettelse i brev av 27.11.2019.

Etter vårt syn foreligger det forhold i denne saken, som tilsier at Remmafjellet bør falle inn under bestemmelser om unntak fra NVEs nye forvaltningspraksis.

Statkraft mottok 13.02.2019 oppdatert anleggskonsesjon fra NVE for Remmafjellet vindkraftverk. Frist for idriftsettelse av anlegget var imidlertid fortsatt satt til 01.10.2020. Statkraft søkte 08.03.2019 om utsettelse av frist for idriftsettelse. Denne søknaden ble ikke besvart av NVE før avslagsbrevet datert 03.07.2020, altså godt over et år etter at søknaden ble sendt NVE, og først etter at Statkraft sendte et brev med informasjon om status for arbeidet med prosjektutviklingen av Remmafjellet vindkraftverk den 15.05.2020. Brevet fra NVE om ny forvaltningspraksis kom mer enn 8 måneder etter at Statkraft hadde sendt NVE søknaden om utsettelse av frist for idriftsettelse.

Statkraft har innrettet seg i tillit til en langvarig, fast og entydig forvaltningspraksis i NVE for utsettelse av frist for idriftsettelse. Å innføre ny forvaltningspraksis vedrørende frist for idriftsettelse så kort tid før den gjeldende fristen utløper, er et svært betydelig inngrep. Ved at ny forvaltningspraksis gjøres kjent og innføres så sent at det ikke lengre er mulig å gjennomføre prosjektet innen fristen, har i praksis Statkraft blitt fratatt muligheten til å realisere prosjektet innenfor gjeldende konsesjon.

Statkraft har lenge jobbet aktivt med sikte på å realisere Remmafjellet vindkraftverk, og det er herunder lagt ned et omfattende og ressurskrevende arbeid. Arbeidet ble intensivert etter fornyet anleggskonsesjon fra NVE i februar 2019. I juni 2019 ble det satt opp en 120 m høy vindmålemast på Remmafjellet, og siden har det vært jobbet kontinuerlig med vindanalyser, produksjonsberegninger og optimalisering av vindturbinplasseringer. Resultatet er en endret utbyggingsløsning som er en betydelig forbedring fra den som opprinnelig ble konsesjonssøkt. Løsningen innebærer ca. 40% færre vindturbiner med et betydelig redusert terrenginngrep. Produksjonen forventes å øke med 20-30%, og ligge på over 400 GWh uten at installert effekt økes utover 130 MW. Statkraft har brukt i størrelsesorden NOK 22 millioner på prosjektutvikling for Remmafjellet vindkraftverk.

I tillegg har det vært ført dialog med Forsvaret omkring deres planer for en radar på Hestgrovheia. Forsvaret har i juli 2019 rettet en innsigelse mot vindkraftverk på Remmafjellet. En faglig vurdering av mulig interferens fra vindkraftverket for Forsvarets radar er gjort av Teleplan Consulting AS. I notat av 23.6.2020 konkluderer Teleplan at radar og vindkraftverk kan sameksistere uten behov for avbøtende tiltak. Notatet fra Teleplan er oversendt NVE og Forsvaret 01.07.2020. Vi har pr dato ikke mottatt kommentarer til notatet.

Statkraft har siden 2019 ført dialog med Tensio (tidligere Trønder Energi Nett) om en avtale om 132 kV nettilknytning av Remmafjellet vindkraftverk. Tensio er klare til å søke NVE om anleggskonsesjon for nytt 132 kV bryterfelt i Statnetts nye Snilldal trafo. Remmafjellet vindkraftverk utgjør en vesentlig del av rasjonale for etableringen av Snilldal trafo og 420 kV linjen sørover fra Snillfjord. Statnett har uttrykt at det er ønskelig med ytterligere produksjon inn mot den nye transformatorstasjonen.

Vi er i kontinuerlig dialog med grunneiere og nye Orkland kommune. Samtlige grunneiere i områder for det planlagte vindkraftverket er positive til en utbygging. Remmafjellet ligger inne som avsatt område til vindkraftverk i gjeldende kommuneplan for tidligere Snillfjord kommune for perioden 2017-2029. Orkland kommune har så langt respektert tidligere vedtak vedrørende Remmafjellet vindkraftverk i tidligere Snillfjord kommune. Remmafjellet ligger også inne i gjeldende Fylkesdelplan som et anbefalt område for vindkraftutbygging.

Remmafjellet vindkraftverk kan realiseres innenfor en rimelig tidshorisont. Planlegging og utvikling lå i bero hos oss i perioden 2016 - 2018, siden markedsmessige forhold i disse årene ble vurdert som usikre, men siden tidlig 2018 har vi jobbet kontinuerlig og målrettet for å realisere prosjektet. Dette arbeidet har nå stoppet opp i påvente av nødvendige avklaringer om videre saksbehandling hos konsesjonsmyndighet.

I NVEs begrunnelse for ny forvaltningspraksis i brev av 27.11.2019 refereres det til uttalelser i Stortingsmelding 25 (2015-2016) vedrørende frister for idriftsettelse av vindkraftanlegg. Det heter her «*at det er ønskelig å begrense videreføringen av konsesjoner som er gitt der det ikke er utsikter til å få realisert prosjektet innenfor en rimelig tidshorisont*». Stortinget sluttet seg til dette, i tråd med innstilling fra energi- og miljøkomiteen. Statkraft har forståelse for at konsesjonsmyndighet ønsker å avslå søknader om forlengelse av frister der det ikke er utsikter til å få realisert prosjektet innenfor en rimelig tidshorisont, jfr. også uttalelsen i Stortingsmelding 25. De faktiske forholdene for Remmafjellet vindkraftverk, jfr. beskrivelsen ovenfor, viser at dette ikke er situasjonen her.

Remmafjellet vindkraftverk vil bli realisert uten elsertifikater, og vi ser derfor ingen grunn til at frist for idriftsettelse knyttes til opphør av retten til sertifikater 31.12.2021.


Det er vår oppfatning at anleggskonsesjonen ikke automatisk faller bort dersom anlegget ikke settes i drift i henhold til konsesjonens frist for idriftsettelse. Vi forstår NVEs vedtak av 03.07.2020 slik at NVE deler denne oppfatning. Konsesjonsmyndighetene må i en slik situasjon treffe et enkeltvedtak i henhold til energiloven og innenfor forvaltningsrettslige rammer, der blant annet hensynet til forholdsmessighet og likebehandling står sentralt. Så langt vi er kjent med foreligger det ikke eksempler fra praksis på at en konsesjon etter energiloven er tilbakekalt som følge av vilkårsbrudd. Tilbaketrekning/bortfall av konsesjon vil være et svært inngripende tiltak som i dette tilfellet ikke står

i forhold til det man oppnår ved en så streng og unyansert håndhevelse av NVEs nye forvaltningspraksis. Bortfall av konsesjonen vil også være i strid med energilovens formål om samfunnsmessig rasjonell ressursbruk.

Etter vår vurdering er Remmafjellet vindkraftverk et godt prosjekt, der en oppdatert utbyggingsløsning reduserer negative virkninger samtidig som produksjonen øker betydelig. Med en utsatt frist for idriftsettelse utover 2021 kan prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte, herunder med nok tid til å oppdatere konsekvensutredninger, kjøre gode lokale prosesser, produsere et godt MTA-dokument med detaljplan, samt gjennomføre anleggsvirksomhet på en miljømessig forsvarlig måte.

NVE anmodes med dette om å omgjøre sitt vedtak og innvilge Remmafjellet vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse utover 2021. I lys av usikkerheten vedrørende videre saksbehandling anmoder vi konsesjonsmyndighet om å ta kontakt med oss for å drøfte en realistisk justert frist for idriftsettelse. Dersom NVE ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, ber vi om at klagen oversendes OED for klagebehandling.

Med vennlig hilsen  
For Statkraft Vind Utvikling DA



Knut A. Mollestad