

BUHEII VINDKRAFT AS  
Torvgaten 7  
4836 ARENDAL

Vår dato: 15.04.2019  
Vår ref.: 201003882-167  
Arkiv: 511  
Deres dato: 09.04.2019  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Grete Johnsen  
22959160/gaj@nve.no

## Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk

Vi viser til søknad av 09.04.2019 om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk.

Gjeldende anleggskonsesjon for Buheii vindkraftverk er meddelt Buheii Vindkraft AS den 01.12.2017. I konsesjonen er det fastsatt vilkår om at denne gjelder for 25 år fra idriftsettelse av anlegget, og at anlegget må settes i drift innen 31.12.2020.

NVE meddelte anleggskonsesjonen til Buheii vindkraftverk 17.09.2015. Vedtaket ble påklaget og Olje- og energidepartementet gav endelig konsesjon i vedtak av 01.12.2017.

Buheii Vindkraft AS oversendte detaljplan og MTA-plan for Buheii vindkraftverk i oktober 2018 for godkjenning i NVE. Denne er fortsatt til behandling og forventes å bli ferdigbehandlet av NVE våren 2019.

Buheii vindkraftverk skal tilknyttes Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. Statnett SF har gjennomført en tidkrevende vurdering av hvor mye produksjon som kan tilknyttes i Ertsmyra fra Buheii vindkraftverk. Statnett SF avklarte i juli 2018 at Buheii kan tilknytte konsesjonsgitt installert effekt. Tidligere var det kun blitt tildelt vel 50 MW. Som nevnt over er behandlingen av detalj- og MTA-planen ikke avsluttet. På grunnlag av tidkrevende avklaring av kapasitetsforholdene i Ertsmyra søkte Buheii Vindkraft AS om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk til 31.12.2021, og at konsesjonen er gjeldende i 25 år fra 31.12.2021, dvs. til 31.12.2046.

NVE vektlegger at avklaringsprosessen med Statnett SF om hvor mye effekt som kan mates inn i Ertsmyra transformatorstasjon har vært usikker og tidkrevende, og vil tilrå at endringer av tidspunkt for idriftsettelse og varighet av konsesjonen forlenges med ett år. NVE har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring, da søknaden ikke inkluderer tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene.

**I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 09.04.2019, Buheii Vindkraft AS utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk til 31.12.2021 og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.**

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet fram, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Vi ber Buheii Vindkraft AS underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen  
seksjonssjef

Grete Johnsen  
seniorkonsulent

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Kopi til:

FYLKESMANNEN I AGDER  
KVINESDAL KOMMUNE  
Sirdal kommune  
Statnett SF  
Vest-Agder fylkeskommune