

E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway
Wergelandsveien 23B
0167 OSLO

Vår dato: 09.04.2018
Vår ref.: 201201816-380
Arkiv: 511
Deres dato: 08.03.2018
Deres ref.: Martin Westin

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22959160/gaj@nve.no

Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Vi viser til søknad av 08.03.2018 om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune, Hedmark.

NVE meddelte E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway (E.ON) anleggskonsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk den 30.01.2014. Endelig anleggskonsesjon ble gitt den 21.04.2016 etter OEDs klagevedtak. I konsesjonens vilkår nr. 1 er det stilt krav om at anleggene må være satt i drift innen 31.12.2020, og konsesjonens varighet er satt til 31.12.2045.

Etter at endelig konsesjon ble meddelt har det vært en omfattende prosess inn mot Eidsiva Nett AS og Statnett SF for å klargjøre om det er tilgjengelig kapasitet i nettet, uten at større nettinvesteringstiltak er nødvendig. Prosessen med å avklare dette har tatt vesentlig lengre tid enn E.ON forventet. Endelig bekreftelse på at tilgjengelig kapasitet ble tildelt Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk kom først den 07.02.2018. E.ON vil nå ha full fremdrift i prosjektet med mål om en endelig investeringsbeslutning senest i januar 2019, slik at prosjektet vil kunne bli realisert i el-sertifikatsystemet.

E.ON tar utgangspunkt i at nettilknytningen for både Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk vil kunne stå ferdig i mai 2020. Med dette som utgangspunkt vil turbininstallasjonen kunne starte tidligst i mai/juni 2020. Turbininstallasjonen vil være avhengig av at nettilknytningen er på plass.

For å sikre prosjektet fleksibilitet og for å avlaste risiko i forhold til de tilfeller der turbininstallasjonen skulle bli forsinket, ønsker E.ON å søke om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene.

På bakgrunn av ovennevnte søker E.ON i brev av 08.03.2018 om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene i Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk til 31.12.2021, og om forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 08.03.2018, E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway utsatt frist for idriftsettelse av anleggene i Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE har i vedtaket lagt avgjørende vekt på at prosessen med å avklare kapasitetsforholdene i nettet har tatt vesentlig lengre tid enn forutsatt, og at prosjektet med den omsøkte endringen kan bli realisert innenfor el-sertifikatorordningen.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

EIDSIVA NETT AS
Fylkesmannen i Hedmark
Hedmark fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Statnett SF