

From: Lars Midttun
Sent: mandag 27. april 2020 11.35
To: Hamre, Stian; trond.andresen (Trond.Andresen@akershusenergi.no)
Cc: Mari Hegg Gundersen
Subject: SV: Fremdrift Klosterfoss

Hei Stian,

Tusen takk for oppdateringen. Vi tar dette til etterretning.

Jeg har et spørsmål til Akershus Energi. Slippes det vann over nordre flomluke iht. konsesjonen eller venter dere til fiskepassasjene kommer i drift?

Mvh

Lars Midttun

Seniorrådgiver

Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg

Tilsyns- og beredskapsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 97 73

E-post: nve@nve.no eller direkte: lami@nve.no

Web: www.nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).

Fra: Hamre, Stian <stian.hamre@sweco.no>

Sendt: mandag 27. april 2020 09:30

Til: Lars Midttun <lami@nve.no>

Kopi: trond.andresen (Trond.Andresen@akershusenergi.no) <Trond.Andresen@akershusenergi.no>

Emne: Fremdrift Klosterfoss

Hei Lars

Vi ser at vi ikke klarer å bli klare til å åpne fiskepassasjen i april. Dette skyldes at enkelte jobber har vært og er mer omfattende enn jeg hadde sett for meg, i tillegg til at Covid-19 forhindrer oss å forsere fremdriften.

- Det som gjenstår å gjøre er å sette opp føringer for kabling til lys under vann, i tillegg til å montere lysene på bunnen.
- Betongarbeider pågår i gropa oppstrøms for kraftverket. Dette vil antageligvis ta noe lenger tid enn jeg hadde trodd. De er antageligvis ikke ferdig før i uke 19/20.
- Det gjenstår å tilpasse og montere et bend til ålepassasjen. Dette kan utføres etter betongarbeidene er ferdig.
- Fisketellere og gangbane over skyvespjeldventiler vil bli montert etter betongarbeidene er ferdig.
- Videre arbeides det med kabling og legging av rør for hydraulikk forbi stasjonen og ned til det gamle nødaggatrommet, hvor styring, el-skap og hydraulikkskap blir samlet. Når det gjelder styreskap til bl.a. åleluke mm., så er det sendt inn «force majeure»-varsel på leveransen av denne, grunnet Covid-19. Skapet leveres antageligvis ikke før i uke 23. Inntil dette skapet er på plass, kan vi åpne og lukke åleluka manuelt, men vi får ingen feedback fra luka på hvor åpen den er.
- Leveransedato for publikumsdisplay er også usikkert.

Vi regner med at passasjen er mekanisk/ bygningsmessig ferdig i løpet av mai, men det er vanskelig å si noe om når styring og publikumsdisplay vil være klart.

mvh

Stian Hamre

Byggeleder

Mobil +47 920 84 401

stian.hamre@sweco.no

Sweco Norge AS

Storgaten 136

NO-3901 Porsgrunn

Telefon +47 35 56 95 00

www.sweco.no



Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)