

NVE

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Oslo 8.6.2023

Vigda kraftverk. Søknad om utsett konsesjonsfrist. NVE ref. 200906193.

Vi viser til vedtak om konsesjon tildelt Vigda kraftverk i Melhus og Skaun kommune. NVE gav først konsesjon som vart påklaga av Fylkesmannen. Etter handsaming av denne klagen var rettskraftig stadfesta konsesjon i brev frå OED av 3.7.2018 (vedlegg).

Utsett konsesjonsfrist.

I vassdragskonsesjonen (vilkårsett) punkt 2 står det følgjande:

"2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr.1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte."

Proessen med nettavklaring for prosjekta har diverre vore tidskrevjande for prosjektet grunna uavklart nettkapasitet i tilknytingspunktet for prosjektet. Vidare blei nettilknytning avklara i slutten av september 2022, og deretter ble detaljplan for prosjektet innsendt til NVE like etter.

Sakshandsamar frå NVE blei først tildelt i april 2023. Det har på bakgrunn av dette vist seg utfordrande å få handsama detaljplan, og få utført fysisk oppstart før konsesjonsfristen går ut 3.7.2023.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om 5 år fornya frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd opnar for. Manglande nett er eit "særlig forhold" som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikkje har vore mogleg å realisere prosjektet tidlegare.

For spørsmål kan underteikna kontaktast på telefon: 91171678 eller e-post:

bm@mobergenergi.no

For Vigda Kraft AS, vennleg helsing


Sveinung Rind

Dagleg leiar


Bård Moberg

Prosjektkoordinator