

Norges vassdrags- og energidirektorat
Energi og konsesjonsavdelingen,
Seksjon for vassdragskonsesjon
PB 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres referanse

Deres dato

Vår referanse

Vår dato
13.06.2022

Saksbehandler
Ole Morten Svendsen

Direkte telefon
93488694

Søknad om utsatt frist for byggestart overføring Daladalen til Lyngsvatn

Lyse Produksjon AS mottok 24. nov 2017 konsesjon til å regulere og overføre to felter til Lyngsvatn. Feltene ligger mellom Lysefjorden og Lyngsvatn. Konsesjonen er senere overført til Lyse Kraft DA. Samtidig fikk Småkraft AS konsesjon til å bygge to kraftverk lenger ned i samme vassdrag.

Av forskjellige grunner har Lyse Kraft DA ikke startet bygging av overføringen fra Daladalen til Lyngsvatn enda. Det ble ikke oppnådd enighet om erstatninger med alle grunneiere nedstrøms. Prosjektet var planlagt med relativt lange profilborede tunneller. Teknologi for boring av slike lange tunneler, med lite tverrsnitt og lite fall, var relativt umoden på tidspunktet prosjektet ble lagt til side. I tillegg var lønnsomheten i prosjektet svak, blant annet knyttet til krevende beskatning av OU-prosjekter tilknyttet eksisterende større kraftverk.

Flere forhold har siden den gang beveget seg i positiv retning. Nye skatteregler styrker lønnsomheten i prosjekter tilknyttet kraftverk i grunnrenteposisjon. Videre har teknologi for profilboring av lange hull med små tverrsnitt modnet ytterligere, men her mangler nok fortsatt litt på å kunne si at teknologien er kommersielt moden. I tillegg vil det i tida fremover bli mer avklaringer knyttet til Småkraft sitt konsesjonsgitte prosjekt nedstrøms i samme vassdrag. Dette vil kunne medføre bedre forutsetninger for å lande diskusjonen om erstatninger i vårt prosjekt. I sum gjør dette at vi har mer tro på at prosjektet kan realiseres i overskuelig fremtid, enn vi hadde for 4-5 år siden.

I medhold av pkt 4 i vilkårene for konsesjonen søker vi på denne bakgrunn om forlenget frist for byggestart til 24. november 2027.

Vennlig hilsen

Lyse Kraft DA



Bjørn Honningsvåg
adm.direktør



Ole Morten Svendsen
seniorrådgiver