

**From:** Hamre, Stian <stian.hamre@sweco.no>  
**Sent:** fredag 13. mars 2020 12.57  
**To:** Lars Midttun  
**Cc:** trond.andresen (Trond.Andresen@akershusenergi.no); Bjørnar Petersen; Brede, Finn Olav  
**Subject:** Varsel om forsinkelse iht fremdrift Klosterfoss

Hei Lars

Dette er et varsel om forsinket åpning av fiskepassasjen på Klosterfoss.

Vi har hatt litt utfordringer på anlegget, og klarer ikke få fiskepassasjen klar til 15. april som vi tidligere har lovet.

Vi har måttet produsere et tilpasningsstykke for å få koblet sammen åleluka med rørene til ålepassasjen. Dette mellomstykke har det tatt mye tid på å produsere, og per nå ligger vi ca. 2-3 uker bak planen. Vi håper på å kunne åpne passasjen i slutten av april.

Vi har laget en enkel plan for resterende arbeider. Denne ligger vedlagt.

Fremdriften på anlegget kan bli påvirket av Corona-virus, og myndighetenes krav rundt dette. Anlegget er foreløpig ikke berørt av dette, men det kan fort bli en realitet.

Det er bare å ta kontakt dersom det er noe du lurer på.

---

**Stian Hamre**

Byggeleder

Mobil +47 920 84 401

[stian.hamre@sweco.no](mailto:stian.hamre@sweco.no)

**Sweco Norge AS**

Storgaten 136

NO-3901 Porsgrunn

Telefon +47 35 56 95 00

[www.sweco.no](http://www.sweco.no)



---

Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)