

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Saksnr. 202108020

16. Mai 2023

Søknad om forlenget frist for idriftsettelse av anleggskonsesjon for demonstrasjonsanlegg offshore vindkraft ved Bokn.

Marin Energi Testsenter AS (METCentre) har i dag konsesjon for testing av SeaTwirl S2 ved Arsvågen i Bokn Kommune med frist for idriftsettelse innen 31.12.23, og med en varighet til 31.12.2028.

Anleggskonsesjonen som ble gitt til Marin Energi Testsenter AS 28.03.2022 gir rett til å bygge og drifte demonstrasjonsanlegget for SeaTwirl S2 vertikalakse vindturbin. Endelig avgjørelse på klagesaksbehandlingen ble gitt fra OED 19.01.2023, og klagene ble ikke tatt til følge.

SeaTwirl AB som skal bygge og drifte den vertikalakse vindturbinen kunne ikke ta endelig investeringsbeslutning før klagesaksbehandlingen var ferdigstilt. Den opprinnelige plan og tidslinje for SeaTwirl S2 prosjektet er derfor blitt forskjøvet. Det er i mellomtiden blitt produsert noen av de større komponentene som eksempelvis turbinbladene.

Etter at konsesjonen ble rettskraftig 19.januar 2023 er prosjektet tilbake i full drift fra Q1 2023 men SeaTwirl opplyser at på grunn av store endringer gjennom hele 2022 med økte råvarepriser, økte renter, vesentlig økning i leveringstider og redusert tilgang på kapital har dette forsinket den opprinnelige planlagte framdriften.

På dette grunnlaget søkes det om både en utsettelse av idriftsettelse og varighet på anleggskonsesjon med 24 mnd. for å kunne gjennomføre prosjektet på en forsvarlig måte.

- Frist for idriftsettelse søkes utsatt fra 31.12.2023 til 31.12.2025.
- Lengste varighet på konsesjonen søkes utsatt fra 31.12.2028 til 31.12.2030.

Haugesund, 16.mai 2023



Arvid Nesse