

## Vedlegg 7

### Grensesnitt mellom Statnetts og Equinors hovedentreprenør

#### Anleggsarbeider inkludert i Statnett sin entreprise på vegne av Equinor (hovedpunkter):

1. Avgraving og midlertidig lagring av masser og evt «vekstjord» i mellomlager og på topp graveskråning
2. Anlegging av barmarksløype for transport av massene til topp skjæring/graveskråning
3. Sprengningsarbeider, inkludert sprengning av byggegrop for kulvert samt anleggsvei/nedkjøringsrampe til tunnel.
4. Utgraving og transport av sprengsteinsmasser til mellomlager.
5. Bygging av ca. 15 m med kabelkulvert.
6. Etablering av drensledning og sammenkobling av nytt overvannssystem.
7. Håndtering av anleggsvann

#### Anleggsarbeider utført av Equinor sin hovedentreprenør (hovedpunkter):

1. Etablering av riggområde. Det vil ikke være behov for ytterligere opparbeidelse av nye rigg- og anleggsområder området som Statnett etablerer. De samme områdene vil benyttes i begge prosjektene. Det er anslått at Snøhvit Future prosjektet vil ha behov for omtrent 2000 m<sup>2</sup> innenfor det angitte området som riggområde. Arealet vil i hovedsak bli benyttet til masselager og for lagring av blant annet stål for kabelstativer i tunnelen.
2. Betongarbeider for resterende del av kabelkulvert, samt betongarbeider for overgang mellom tunnel, kabelkulvert og ventilasjonssjakter.
3. Tilbakefylling langs kabelkulvert, samt fjerning av anleggsvei/nedkjøringsrampe.
4. Etablering av permanent skråning mot sør-vest med sprengstein fra Statnett sitt mellomlager.
5. Utlegging av topplag og evt vekstjord fra Statnett sitt mellomlager for masser.
6. Anlegging av flomvannsgrøft innenfor området som er markert på detaljplankart på vegne av Statnett