

Vedlegg 3: Detaljplan for tiltakene – Guolasjåkka - Skibotn

Vedlegg til søknad om nødvendige arbeider for temperaturoppgradering av 132 kV ledning Guolasjåkka-Skibotn.

Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet, dvs. anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av anleggsarbeidet. Rammene for anleggsgjennomføringen vises i de vedlagte detaljkartene.

Statnett, som konsesjonær, har ansvar for at detaljplanen følges. Planen inngår og følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenør.

Gjennomføring anleggsarbeid

Terrengtiltaket gjennomføres med avgraving av løsmasser og sprenging/pigging av fjell i nødvendig omfang for å oppnå sikkerhetskravene. Tiltaksområdene er innenfor dagens ryddebelte/rettighetsbelte, og skal gjennomføres iht. detaljkart i vedlegg 1 i konsesjonssøknaden.

Tiltaket er planlagt gjennomført i august 2026 (uke 32 til 36).

Massehåndtering og terrengskader

Terrenget senkes, ref. tabell 1 konsesjonssøknad, med avgraving av løsmasser og/eller pigging/sprengning/håndbor. Hvert detaljkart illustrerer hvor det er planlagt å legge massene som fjernes. For alle tiltak gjelder at massene håndteres lokalt og legges i dagens rettighetsbelte til ledningen.

Toppdekket tas til side før sprengning/pigging, både i området hvor det skal sprenges og i lagringsområdene. Toppmassene mellomlagres på egnet plass, for deretter å tilbakeføres i etterkant. Lagringsområdene utformes slik at det tilpasses landskapet best mulig. Det skal legges til rette for naturlig revegetering. Sprengstein vil bli lagret lokalt og dekket til med lokale masser.

Alle terrenginngrep og evt. kjøreskader istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling og NVEs veileder i terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg.

Det må under anleggsarbeidet unngås å lage dype spor i terrenget som kan resultere i at vann tar nye løp nedstrøms som kan skade nedenforliggende bygninger, anlegg og infrastruktur.

Transport

Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre vesentlig fare for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veger og parkeringsplasser skal ikke være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel.

Områdene som blir berørt av de planlagte tiltakene har en gitt kjøretrasé fra eksisterende vei og opp til stedet hvor terrenget skal senkes som det fremgår av detaljkartene.

Revegetering

Der det er vegetasjon tas toppdekket av, masser tas ut eller legges ut og toppdekket legges tilbake igjen øverst. All revegetering skal skje ved naturlig gjengroing.

Naturmangfold og landbruk

Anleggsarbeider for spenn 156-157 skal gjennomføres i henhold til vilkår gitt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark i forbindelse med behandling av dispensasjonssøknad fra verneforskrift for Lullefjellet naturreservat.

Anleggsarbeidene skal gjennomføres uten å skade forekomstene utenfor de definerte tiltaksområdene. Eventuelle skader og inngrep istandsettes umiddelbart etter anleggsgjennomføring.

Alle anleggsmaskiner som er tenkt brukt i områdene skal rengjøres før bruk for å unngå spredning av fremmede arter inn i området.

Friluftsliv og turstier

Dersom det oppstår skader på etablerte turveier/turstier i området skal disse repareres før anleggsarbeidet avsluttes til tilsvarende tilstand og funksjon som før anleggsstart.

Der etablerte og merkede turstier berøres skal det sørges for tydelig merking/varsling av pågående arbeider.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke funnet registrering av kulturminner i offentlig tilgjengelig informasjon som direkte berøres av tiltaksområdene.

Under opparbeiding av tiltaksområdet skal det unngås inngrep i/skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingjerder, ruiner, eldre veier/stier, bakkemurer, tufter, m.m.

Dersom det blir avdekket automatisk fredete kulturminner under gjennomføring av tiltaket må arbeidet stanses og Nordland fylkeskommune varsles umiddelbart, jf. meldeplikten i kulturminneloven § 8. Likeledes, dersom det skulle komme frem spor etter eldre samisk aktivitet i området, må tiltaket stanses umiddelbart, og melding sendes Sámediggi – Sametinget omgående.

Reindrift

De berørte reinbeitedistriktene skal orienteres om tidspunkt for gjennomføring av anleggsarbeidene i sine områder før oppstart. Ved endringer skal reinbeitedistriktene orienteres fortløpende. Adkomsttraseer vist i detaljkartene skal benyttes ved transport av anleggsmaskiner.

Forurensninger og avfall

Rengjøring av maskiner samt lagring og fylling av drivstoff skal foregå på anvist plass/egnet sted, med tett dekke og oppsamling. Det vil bli stilt krav til entreprenør om konkrete krav til kjemikaliehåndtering og oppsamling av eventuelt søl. Drivstofflageret og fyllplass skal ha oppsamlingsutstyr i fall det skulle skje utslipp.

Synlige plastrester fra sprenging skal fjernes. Avfall som genereres av arbeidene skal sorteres og leveres på godkjent avfallsmottak. Statnett stiller krav om at entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall spres ut i terrenget med for eksempel vinden.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser i januar 2026. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor oppdatert.