

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Seksjon for ny vannkraft
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Narvik, 3.juni 2022

SØKNAD OM FRISTFORLENGELSE FOR RØD VATN KRAFTVERK

Vi viser til meddelt konsesjon 08.12.2017 gitt ved Kgl. res. for Rødvatn Kraftverk, Ballangen i Narvik kommune.

Ballangen Energi har i snart to (2) år hatt inne en endringssøknad til NVE for behandling. Vi kan enda ikke se at denne endringssøknad har fått tildelt saksbehandler hos NVE.

Saken er purret skriftlig og muntlig flere ganger fra vår side. Prosjektet har derfor ligget i ro i snart to år i påvente av svar.

Endringssøknaden relateres endring fra profilborret tunell til konvensjonell tunelldrift inklusiv håndtering/deponering av tunellmasser.

Der er gjennomført betydelige investeringer i Rødvatn prosjektet etter gitt konsesjon i påvente av behandling av endringssøknad. Utførte og påstartede aktiviteter/investeringer relateres: Bygging av 3 km anleggsvei, innkjøp av kabel, tilrettelegging av nettstasjon mm.

I tillegg er rehabilitering av Hjertvatn kraftverk prosjektet under utførelse med en forventet driftsettelse av nye Hjertvatn kraftverk jan 2023.

En forsinkelse i Rødvatn avklaring mht endringssøknad skaper betydelig usikkerhet og økte kostnader.

Vi søker med dette fristforlengelse på 5 år fra konsesjonens utløp 8.des 2022 på ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Søknad om fristforlengelse inkluderer anleggskonsesjon (Ref 201703802-1)


Ber om snarlig behandling av saken slik at vi slipper utsettelse og stans i prosjekteringsarbeider.

Med hilsen

Ballangen Energi AS


Tor Harder Johansen

Daglig leder


Øyvind Strøm
Prosjektleder