

Vedlegg 3: Detaljplan for tiltakene - Skibotn-Balsfjord

Vedlegg til søknad om nødvendige arbeider for temperaturoppgradering av 132 kV ledning Skibotn-Balsfjord.

Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet, dvs. anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av anleggsarbeidet. Rammene for anleggsgjennomføringen vises i de vedlagte detaljkartene.

Statnett, som konsesjonær, har ansvar for at detaljplanen følges. Planen inngår og følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenør.

Gjennomføring anleggsarbeid

Terrengtiltaket gjennomføres med avgraving av løsmasser og sprenging/pigging av fjell i nødvendig omfang for å oppnå sikkerhetskravene. Tiltaksområdene er innenfor dagens ryddebelte/rettighetsbelte, og skal gjennomføres iht. detaljkart i vedlegg 1 i konsesjonssøknaden.

Tiltaket er planlagt gjennomført i juni 2026 (uke 23 til 27).

Massehåndtering og terrengskader

Terrenget senkes, ref. tabell 1 konsesjonssøknad, med avgraving av løsmasser og/eller pigging/sprengning/håndbor. Hvert detaljkart illustrerer hvor det er planlagt å legge massene som fjernes. For alle tiltak gjelder at massene håndteres lokalt og legges i dagens rettighetsbelte til ledningen.

Toppdekket tas til side før sprengning/pigging, både i området hvor det skal sprenges og i lagringsområdene. Toppmassene mellomlagres på egnet plass, for deretter å tilbakeføres i etterkant. Lagringsområdene utformes slik at det tilpasses landskapet best mulig. Det skal legges til rette for naturlig revegetering. Sprengstein vil bli lagret lokalt og dekket til med lokale masser.

Alle terrenginngrep og evt. kjøreskader istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling og NVEs veileder i terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg.

Det må under anleggsarbeidet unngås å lage dype spor i terrenget som kan resultere i at vann tar nye løp nedstrøms som kan skade nedenforliggende bygninger, anlegg og infrastruktur.

Transport

Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre vesentlig fare for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veger og parkeringsplasser skal ikke være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel.

Områdene som blir berørt av de planlagte tiltakene har en gitt kjøretrasé fra eksisterende vei og opp til stedet hvor terrenget skal senkes som det fremgår av detaljkartene.

Revegetering

Der det er vegetasjon tas toppdekket av, masser tas ut eller legges ut og toppdekket legges tilbake igjen øverst. All revegetering skal skje ved naturlig gjengroing.

Naturmangfold og landbruk

Anleggsveien til spenn 111 - 112 berører naturtypen Kalkbjørkeskog med stor verdi.

Spenn 263 - 264 berører naturtypen naturbeitemark med middels verdi.

Spenn 269 - 270 og anleggsveien for spenn 268 - 269 og 275 - 276 berører naturtypen naturbeitemark med stor verdi.

Spenn 195 - 196 og 305 - 306 berører innmarksbeite.

Adkomstveien inn til spenn 251-252 og spenn 241 - 242 berører arealtypen fulldyrka jord.

Anleggsarbeidene skal gjennomføres uten å skade forekomstene utenfor de definerte tiltaksområdene. Eventuelle skader og inngrep istandsettes umiddelbart etter anleggsgjennomføring.

Alle anleggsmaskiner som er tenkt brukt i områdene skal rengjøres før bruk for å unngå spredning av fremmede arter inn i området.

Friluftsliv og turstier

Dersom det oppstår skader på etablerte turveier/turstier i området skal disse repareres før anleggsarbeidet avsluttes til tilsvarende tilstand og funksjon som før anleggsstart.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke funnet registrering av kulturminner i offentlig tilgjengelig informasjon som direkte berøres av tiltaksområdene.

Det må vises særlig hensyn til kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse (KULA) mellom spenn 85-86 og spenn 111-112. Ved spenn 85-86 må det ikke etableres riggområder, mellomlagres maskiner eller masser øst for eller nord for den eksisterende driftsveien.

Under opparbeiding av tiltaksområdet skal det unngås inngrep i/skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingjerder, ruiner, eldre veier/stier, bakkemurer, tufter, m.m.

Dersom det blir avdekket automatisk fredete kulturminner under gjennomføring av tiltaket må arbeidet stanses og Nordland fylkeskommune varsles umiddelbart, jf. meldeplikten i kulturminneloven § 8.

Reindrift

De berørte reinbeitedistriktene skal orienteres om tidspunkt for gjennomføring av anleggsarbeidene i sine områder før oppstart. Ved endringer skal reinbeitedistriktene orienteres fortløpende. Adkomsttraseer vist i detaljkartene skal benyttes ved transport av anleggsmaskiner.

Forurensninger og avfall

Rengjøring av maskiner samt lagring og fylling av drivstoff skal foregå på anvist plass/egnet sted, med tett dekke og oppsamling. Det vil bli stilt krav til entreprenør om konkrete krav til kjemikaliehåndtering og oppsamling av eventuelt søl. Drivstofflageret og fyllplass skal ha oppsamlingsutstyr i fall det skulle skje utslipp.

Synlige plastrester fra sprenging skal fjernes. Avfall som genereres av arbeidene skal sorteres og leveres på godkjent avfallsmottak. Statnett stiller krav om at entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall spres ut i terrenget med for eksempel vinden.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser i januar 2026. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor oppdatert.