

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler: Johan Olav Bjerke
Saksbehandlers tlf.: 92456668
Deres ref.: 202106011-124
Vår ref.: 2023/949-88

18.10.2024

420 kV Kraftledning Sogndal-Hove - Sognefjorden, endring av detaljplan

Statnett søker om godkjenning av endring i detaljplanen for forbindelsen Hove – Sogndal for to anleggsplasser langs skogsvei ved Indre Borlaug i Vik kommune.

Arealene vil bli brukt til lagring av materiell, maskiner og oppholdsrom, innkjøring av betong, og utflyvning av materiell til området der fjordspennmastene for fjordspennet mellom Kaupangerhalvøya og Tjørnahaugane i Vik kommune skal bygges. Det er også behov for bruk av anleggsplassene for bygging av ledning videre vestover til dagens ledning fra Hove transformatorstasjon sør for Storigilet. Anleggsplassene vil også kunne benyttes til ledningsbygging videre vestover for det konsesjonssøkte tiltaket Vik -Ramnaberget.

Riggarealene sør for Indre Borlaug endres som beskrevet nedenfor og som vist i kartskissen i vedlegg 2, Oversikt over endringer Indre Borlaug:

- Statnett frafaller bruk av riggarealene B19 som er konsesjonsgitt, og vist som terrengtilpasset B19B i detaljplanen av april 2024.
- Riggarealet konsesjonsgitt som B18, og terrengtilpasset som permanent areal B18B i detaljplanen av april 2024, opparbeides kun midlertidig.
- Arealet B18D vist som permanent i detaljplanen av april 2024 opparbeides kun midlertidig.

Arealene opparbeides med minst mulige terrenginngrep og størst mulig bruk av stedlige masser for å forenkle tilbakeføring etter bruk.

Arealene ligger inntil eksisterende skogsbilvei sørover fra Indre Borlaug. Det er i dag allerede etablert avkjøringer fra skogsbilveien i retning mot de aktuelle arealene. Anleggsplass B18B er ca. 2,4 daa og B18D er ca. 1 daa. For å opparbeide arealene er det behov for å hugge skog. Vekstlag graves av og rankes for senere bruk i tilbakeføring. Det kan være behov for noe bergsprenging for å opparbeide en plan flate og å bygge opp arbeidsflatene med pukk og grus. Utsprengte masser kan benyttes til opparbeidelsen og tilbakeføring. Det kan også være behov for tilførsel av masser utenfra til opparbeidelse og grusing.

Vurdering av konsekvenser

Området ligger i landskapsregionen indre bygder på Vestlandet, underregion fruktbygdene i indre Sogn. Grunnen består av tynn morene. Arealene ligger på jordekt mark, B18B i barskog og B18D i løvskog, begge med særs høy bonitet. Det har vært noe skogsdrift i lia og ca. 350 meter vest for arealene går en traktorslepe opp til omtrent samme høyde i terrenget. Det er kjennskap til at det har vært flere støler mellom Indre Borlaug og Ramnaberget, i skogen og i høyereliggende områder. Det har vært drevet aktiv stølsdrift fra flere bruk. (Multiconsult, Fjordkryssing KU, november 2023). Arealet ved den øvre anleggsplassen B18D kan ha vært et slikt område.

Ved å flytte anleggsvirksomheten fra B19B og opp til B18D kommer aktivitetene lenger unna bebyggelse og vurderes å gi mindre støy og ulempe. Flyttingen er gjort blant annet etter innspill fra grunneiere i området. Anleggsplassen nærmest bebyggelsen vil ligge ca. 100 meter høyere i terrenget og ca. 230 meter i rett linje horisontalt fra nærmeste bolighus, mens anleggsplassen lengst oppe i lia blir liggende ca. 180 meter høyere i terrenget og ca. 450 meter i rett linje horisontalt fra nærmeste bolighus. Anleggsplassene er utformet med hensyn til terrengform og ligger delvis tilbaketrukket i skog. Landskapsvirkningen vurderes å være begrenset sammenlignet med plasseringen av tidligere konsesjonsgitte areal.

Endringene vurderes å være positive sammenlignet med tidligere utforming av anleggsplassene.

Grunneier er informert om endringen. Vik kommune informeres om endringen ved oversendelse av endret detaljplan.

Med vennlig hilsen

Johan Olav Bjerke
Konsesjon og arealplan

Vedlegg:

- 1. Oppdatert Detaljplan oktober 2024
- 2. Oversikt over endringer – kartskisse
- 3. Detalkart Blad 1