

Fra: "Stein Øvstebø" <Stein.Ovstebo@hydro.com>
Sendt: onsdag 16. september 2026 22:47:33
Til: "Karianne Rognhaugen" <kirr@nve.no>
Kopi: "Kleppe Oline" <oline.kleppe@norconsult.com>; "Knut Stokkenes" <Knut.Stokkenes@hydro.com>; "Gøril Holen Lomheim" <goril.holen.lomheim@norconsult.com>
Emne: Illvatn kraftstasjon - oppdatert arealbruksplan for Middalsnosi
Vedlegg: 52206302_L-003_Illvatn kraftstasjon_Arealbruksplan Middalsnosi_E05.pdf

Hei,

Viser til vilkår ved godkjenning av detaljplan for Illvatn kraftstasjon datert 2.5.2025 og diskusjon rundt behov for oppdaterte arealbruksplan for Middalsnosi på befaringen forrige uke.

Vedlagt ligger oppdatert arealbruksplan.

Følgende arealbruk er knyttet til arbeidene ved Middalsnosi:

- Der sjakta kommer opp i dagen, og svanehalen vil plasseres, er det behov for et riggområde på ca. 1 daa. Her er det behov for å støpe en plate på 5 x 7 m som base for borerigg og kran. Utenfor betongplaten vil det plasseres containere, trykkforsterker, trafo og el-sentral. Riggområdet må plasseres der sjakta kommer opp, men er noe forskjøvet i forhold til opprinnelig plan for å minimere påvirkning på naturtyper med svært stor verdi.
- Nede ved tjernet på 1387 moh. er det behov for et riggområde på ca. 0,5 daa. Her vil det etableres fire letthus for kontor, soving og spising, samt en verktøycontainer. Plasseringen er tilpasset registrerte naturtyper, og er nå i sin helhet plassert utenfor registrerte naturtyper. Brakkene vil monteres på trefundament som tilpasses terrenget og minimerer behovet for terrenginngrep. Eventuelle skader på terreng og vegetasjon settes i stand når arbeidet er ferdigstilt.
- Mellom brakkerigg og borerigg vil personell ferdes til fots, men det kan være behov for et fåtalls transporter av beltegående kjøretøy for transport av utstyr, midlertidig avgraving av masser e.l. Teoretisk trasé er indikert på kart, men faktisk trasé må gjøres av maskinfører ut fra føreforhold, type maskin, transportoppdrag o.l. Skade på eventuell vegetasjon langs denne traséen vil repareres når arbeidet i området er ferdigstilt.
- Boreriggen trenger vannforsyning. Hovedvannforsyningen vil komme via rørledning på bakken fra tjern på kote 1387. Borearbeidet skal etter planen utføres våren 2027 i en periode med god vanntilgang, men for det tilfellet det ikke er tilstrekkelig vann i tjern 1387 er det indikert mulighet for reservevannledning fra tjern på kote 1393. Begge vannledninger vil legges ut manuelt oppe på bakken. Bortsett fra menneskelig trakk ved utlegging av ledningen vil disse ikke påvirke naturtypene i området.
- Det er merket av en helikopterlandingsplass på kartet. Det vil ikke bli utført noen opparbeiding av areal i tilknytning til helikopterlanding, og plasseringen vil kunne variere med vind- og værforhold, hva som skal transporteres og til hvilke

område. Plasseringen er derfor bare ment som illustrasjon og vil kunne skjer andre steder i nærheten av arbeidsområdene.

Som omtalt på befaring ønsker entreprenør å kunne støpe betongplaten i høst før vinterforhold og -vær inntar området slik at arbeidene med avtaking av snø til våren blir lettere og kan utføres mer skånsomt. Hydro håper derfor på en rask behandling av oppdatert arealbrukskart.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål osv.

MVh

Stein Øvstebø

Stein Øvstebø

Leder Kraftsystemer, Nett & Konesjoner

Energi Drift & Utvikling

M: +47 41 04 36 29

stein.ovstebo@hydro.com

Hydro Energi AS

Drammensveien 264

NO-283 Oslo

Norway

www.hydro.com



NOTICE: This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in or attached to this message is **STRICTLY PROHIBITED**. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Thank you.