

Advokatfirmaet Thommessen AS  
Postboks 1484 Vika  
0116 OSLO

Bendik Christoffersen

Vår dato: 05.09.2019  
Vår ref.: 200700861-90  
Arkiv: 511  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Jon Krogvold

## Andmyran vindkraftverk - Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjon

### Søknad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok 15.03.2019 søknad fra Advokatfirmaet Thommessen AS på vegne av Andmyran Vind AS om forlenget frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk i Andøy kommune i Nordland fylke. De søker samtidig om forlenget konsesjonstid til 30 år fra vindkraftverket settes i drift.

NVE overførte konsesjonen fra Andmyran Vindpark AS til Andmyran Vind AS i vedtak av 01.11.2018, ref. NVE 200700861-63. Et vilkår i konsesjonen er at vindkraftverkets frist for idriftsettelse var 31.12.2020. Tiltakshaver søker nå om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021.

Søknader om utsatt frist for idriftsettelse skal begrunnes og rettes til NVE. NVE åpner for at vindkraftprosjekter kan søke om utsatt frist for idriftsettelse dersom særlige grunner taler for at prosjektets tidspunkt for idriftsettelse gitt av konsesjonen, av ulike grunner må utsettes.

### Høring

Søknaden ble sendt på høring 25.03.2019 med høringsfrist 22.04.2019. Tiltakshaver leverte sine kommentarer til høringsuttalelsene i brev av 02.07.2019. Flere høringsinnspill omtaler vindkraftverkets virkninger for fugl, CO<sub>2</sub>-utslipp fra myr, visuelle virkninger og støy. Enkelte stiller spørsmål til at vindkraftverket vil lokaliseres utenfor de 13 utpekte områdene i nasjonal ramme for vindkraft, og ønsker derfor at NVE trekker tilbake konsesjonen.

Høringsinnspillene omtaler, etter NVEs vurdering, i hovedsak forhold som retter seg imot konsesjonsbehandling av vindkraftverket og prosjektets realisering. I behandlingen av søknaden for utsatt frist for idriftsettelse har NVE kun vurdert forhold som retter seg konkret til søknaden. NVE minner i denne sammenheng om at anleggskonsesjonen er endelig. Høringsinnspill rettet mot endelig konsesjon og prosjektets realisering er etter vår vurdering ikke beslutningsrelevant i NVEs saksbehandling av søknaden.

NVE ser imidlertid at flere av høringsuttalelsene kan være relevante ved behandlingen av MTA/detaljplan.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

## Vedtak

Andmyran Vind AS søker om utsatt frist for idriftsettelse for å kunne fatte en investeringsbeslutning for at utbyggingen kan realiseres innenfor sertifikatmarkedet. Samtidig søker de om å utvide konsesjonstiden fra 25 til 30 år for å kunne utnytte moderne turbiners fulle tekniske levetid.

**I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 15.03.2019, Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2051.**

NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Andmyran vindkraftverk kan realiseres med el-sertifikater. Dette er i tråd med tidligere praksis. Av hensyn til likebehandling mener NVE at det ikke er grunnlag for å avvike denne praksisen ved denne søknaden. NVE mener også at med en konsesjonstid på 30 år vil tiltaket kunne utnytte seg av nye, moderne turbiners fulle tekniske levetid. Nytt konsesjonsdokument vil bli tilsendt Andmyran Vind AS.

Vi ber Dem underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orientering skal sendes til NVE.

## Klage

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem, jf fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no). Eventuelle klager vil bli forelagt Andmyran Vind AS til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Med hilsen

Rune Flatby  
direktør

Arne Olsen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Kopi til:

Andøy kommune  
Caroline Fredriksen  
Forum for Natur og friluftsliv i Nordland  
Fylkesmannen i Nordland  
Kim Ivan Nicolaisen  
Kristin Karlsen  
Maren Anne Omma Engen  
Miljøpartiet De Grønne - Andøy  
Monica Amsen  
Nordland fylkeskommune  
Norges Miljøvernforbund



Norsk Ornitologisk Forening - Nordland  
Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold