

Statnett SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 20.05.2015
Vår ref.: 201400026-13
Arkiv: 641
Deres dato: 09.03.2015
Deres ref.: 2081880

Saksbehandler:
Astrid Ånestad

Statnett SF – fos § 14 - Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Statnett som netteier datert 17.02.2015 hvor Statnett som netteier besvarer spørsmål angående sene søknader om idriftsettelse etter forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

I brevet fra NVE 17.02.2015 bes Statnett som netteier å redegjøre for om de anser at systemansvarlig ble informert på et tidlig nok tidspunkt for Furuset og Aura transformatorstasjoner.

Etter at NVE sendte ut overnevnte brev har Statnett som systemansvarlig også oversendt idriftsettelsesvedtak for Verdal T3 og skifte av 66 kV komponenter (Statnett ref. 15/00232-3, NVE ref 201400026-6), hvor Statnett som systemansvarlig mente at Statnett som netteier sendte inn søknad om idriftsettelse sent. Statnett som netteier har valgt å også kommentere Verdal T3 og skifte av 66 kV komponenter i sin kommentar på NVEs brev av 17.02.2015.

Statnett som netteiers kommentarer

Statnett som netteier skriver at årsaken til at det ble søkt sent om idriftsettelse for Aura transformatorstasjon var at overføringsgrensen for komponentene ikke ble endret som følge av utskiftingen (██████ A både før og etter utskifting), og at det kun er sekundærstrømmen som endres. Endringen ble derfor, av saksbehandler, i utgangspunktet ikke vurdert til å være søknadspliktig i h.h.t. fos § 14.

For Furuset transformatorstasjon skriver Statnett som netteier at det helt klart at søknaden til systemansvarlig burde kommet tidligere. Statnett skriver at idriftsettelse av Furuset ikke var lenge etter at Statnett innstrammet rutinene og anlegget var da kommet for langt. Prosjektleder hadde en muntlig dialog med systemansvarlig når dette ble oppdaget.

Også for Verdal skriver Statnett som netteier at dette skjedde på et tidspunkt hvor Statnett som netteier ennå ikke hadde innskjerpet sine rutiner for fos § 14 søknad og innmelding av overføringsgrenser til systemansvarlig.

Statnett som netteier skriver at det er informert ut i hele Statnetts drift- og prosjektorganisasjon at søknad skal sendes så tidlig som mulig og at det er etablert i sjekklister. Som en siste sjekk før

spenningssetting skriver Statnett at driftsledere har innført et punkt der man må vise til at vedtak i henhold til at fos § 14 er mottatt.

NVEs vurdering

Hensikten bak fos § 14 å sikre at kraftsystemet bygges ut på en samfunnsmessig rasjonell måte. Systemansvarlig skal i den sammenheng derfor gjøre en vurdering om valgte tekniske løsninger ivaretar kraftsystemets tekniske og sansemessige egenskaper og ytelse. I brevet fra NVE som ble sendt til bransjen 24.01.2014, Informasjon om forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 14, skriver NVE at systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene.

NVE ser at det i noen grensetilfeller vil være en vurderingssak om endringene i de elektriske dataene for komponentene er betydelige nok til å anse som en endring som vil være pliktig å søke om idriftsettelsesvedtak etter fos § 14. NVE vil ta opp denne problematikken med Statnett som systemansvarlig.

Statnett som netteier skrev i brev av 5.11.2013 at det hadde blitt innarbeidet instruksjoner og prosedyrer om at søknad om idriftsettelse etter fos § 14 skal være sendt i tidlig prosjektfase, og at disse prosedyrene så var innskjerpet ytterligere etter hendelsen med Hasle og Ulven.

Furuset transformatorstasjon var planlagt idriftsatt 12.12.2013, altså ca en måned etter saken med Hasle og Ulven var ferdigbehandlet.

For Verdal ble transformator T3 idriftsatt juli 2011, mens endepunktskomponentene var planlagt idriftsatt 24.2.2015. Statnett som systemansvarlig skriver i vedtak om idriftsettelse for Verdal at de mottok informasjon om skifte av endepunktskomponenter fra Statnett som netteier 5.2.2015. Søknad om idriftsettelse for 66 kV endepunktskomponenter i Verdal transformatorstasjon ble altså sendt over et år etter at Statnett som netteier skrev at prosedyrene skulle innskjerpes ytterligere. NVE forventer at Statnett som netteier faktisk gjennomfører tiltakene for innstramming av sine rutiner om idriftsettelsessøknader i hht. fos § 14, slik de har beskrevet i brev av 5.11.2013 og 17.02.2015 innen rimelig tid.

Avslutning av saken

Statnett som netteier skriver at de vil gjennomføre ytterligere tiltak for å forhindre at de ender i tilsvarende situasjoner. NVE forutsetter at Statnett SF i fremtiden følger opp sine planlagte tiltak, og informerer Statnett som systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE minner igjen på at dersom vilkårene foreligger ved senere hendelser vil NVE vurdere illeggelse av overtredelsesgebyr ved brudd på søknadsplikten i bestemmelsen. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Astrid Ånestad
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

