

BUHEII VINDKRAFT AS
Torvgaten 7
4836 ARENDAL

Vår dato: 24.03.2020
Vår ref.: 201838316-145
Arkiv: 317
Deres dato: 17.03.2020
Deres ref.:

Saksbehandler:
Magnus Tandberg Holth

Buheii vindkraftverk – godkjenning av justering av detaljplan/MTA, første del av adkomstvei og ivaretagelse av vilkår.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Buheii Vindkraft AS av 29.08.2018 med oversendelse av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Buheii vindkraftverk med tilhørende nettilknytning, og NVEs godkjenningsvedtak datert 31.10.2019.

Viser videre til deres søknad om planjustering for adkomst- og internveier datert 14.02.2020, og søknad om delgodkjennelse av planendringssøknad datert 17.03.2020.

Vi viser også e-post fra Buheii Vindkraft AS av 27.02.2020 med oversendelse av plan for istandsetting av masseuttak R1 og M2.

NVEs vedtak

NVE godkjenner justering av de første 1050 meterne av adkomstveien, og massetak/areal for servicebygg (M2), slik disse fremgår av søknad om planjustering for adkomst- og internveier datert 14.02.2020.

NVE kan ikke godkjenne opparbeidelse av midlertidig riggplass (R1) fordi søknad om planjustering for adkomst- og internveier datert 14.02.2020 fortsatt er på høring.

NVE godkjenner plan for istandsetting av Massetak (M2) slik dette fremgår av plan av 27.02.2020.

Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen datert 1.12.2017, og i vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk datert 31.10.2019

Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 01.12.2017 post 14 (NVE 201003882-168), og NVEs vedtak av 31.10.2019 som godkjenner detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk (NVE ref:201838316-63).

Vi forutsetter at endringen er avklart med grunneier og eventuelle andre rettighetshavere. Vi ber tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket med tilhørende klageadgang.

Bakgrunn

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE


Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

I søknad av 14.02.d.å. søker Buheii Vindkraft AS om å endre trase for adkomstvei, internveier, samt endre lokalisering av massetak og riggplasser i gjeldende detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk. Søknaden om endring av trase for adkomstvei, internveier med mer ble sendt på høring 27.02.d.å., med høringsfrist 19.03.d.å. I søknad av 17.03.d.å. søker Buheii Vindkraft AS om godkjenning av justering av de første 1050 meter av adkomstveien, samt etablering av riggområde (R1), og massetak/areal for servicebygg (M2).

Plan for istandsetting av massetak knytter seg til oppfølging av vilkår i NVEs godkjenning av detaljplan og MTA av 31.10.2019, og er en ytterligere detaljering av forhold som allerede er omtalt i detaljplan/MTA.

Søknaden, av 17.03.d.å., begrunnes med at det er svært viktig å komme i gang med utbyggingen innen utgangen av mars 2020, med tanke på å få satt anlegget i drift før 31.12.2021, samt at endringene i traseen for adkomstveien i dette området (sett ift. allerede godkjent MTA/Detaljplan) er små.



Figur 1: Fra søknad av 17.03.2020. Buheii Vinkraft AS søker delgodkjenning opp til pilen på adkomstveien, samt riggområde øst for Fv465. Rød linje markerer ytre inngrepsgrense, og gul linje arealbruksgrense.

Høring

Søknaden om endring av trase for adkomstvei, internveier med mer ble sendt på høring 27.02.d.å., med høringsfrist 19.03.d.å. NVE vurderer at det ikke har fremkommet noen merknader som har relevans for delgodkjenningen som nå gis.

Kvinesdal kommune har imidlertid utsatt frist til 27.03.2020.

Endringene som omfattes av søknad, av 17.03., om godkjenning av justering av de første 1050 meter av adkomstveien, samt etablering av riggområde (R1), og massetak/areal for servicebygg (M2), representerer en liten del av den mer omfattende endringsøknad datert 14.02.2020..

Plan for istandsetting av massetak knytter seg til oppfølging av vilkår i NVEs godkjenning av detaljplan og MTA av 31.10.2019, og er en ytterligere detaljering av forhold som allerede er omtalt i detaljplan/MTA.

I forbindelse med behandlingen av detaljplanen/MTA kom det ingen innspill knyttet til forholdene som er omsøkt justert eller istandsetting av massetak. NVE har derfor ikke sett behov for å innhente uttalelser i forbindelse med behandlingen av plan for massetak.

Kvinesdal kommune er informert om dette vedtaket, og kommunen, Fylkesmannen, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner informeres med kopi av vedtaket.

NVEs vurdering

NVEs vedtak av 31.10.2019 om godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk ble påklaget av seks parter (kommunen, interesseorganisasjoner og privatpersoner). Klagene ble oversendt Olje- og energidepartementet 17.02.2020 for endelig behandling. NVE kan ikke se at den pågående klagebehandlingen er til hinder for at søknad om delgodkjennelse av planendringssøknad 17.03.2020 kan tas til behandling.

Delgodkjennelse av planendringssøknad

Søknad datert 17.03.2020 omfatter 1050 meter av adkomstveien lengst øst mot Fv465, og et massetak/areal for servicebygg (M2). Både delen av adkomstveien og massetaket overlapper nesten helt med tidligere godkjent trasé, jf. Søknad om planjustering for adkomst- og internveger, datert 14.02.2020. Se figur 2.



Figur 2: Omsøkt endring (rød linje markerer ny arealbruksgrense) sammenlignet med tidligere godkjent arealbruksgrense (gult felt).

Søknaden inkluderer også etablering av riggplass (R1) øst for Fv465. NVE ser at dette arealet ligger klart utenfor tidligere godkjent område, og kan derfor ikke godkjenne opparbeidelse av riggplassen før endelig frist for høring av søknad om endring av detaljplan og MTA av 14.02.2020 er passert.

Det er positivt at Buheii Vindkraft AS har tatt en gjennomgang av infrastrukturen i prosjektet for å redusere «fotavtrykket», og at gjennomgangen er utført i samråd med både entreprenør, landskapsarkitekt og arkeolog. Grunneier har også informert NVE om at det er enighet om trasé for adkomstvei.

Etter NVEs vurdering vil arealbruken utenfor grensene ikke ha andre landskap- eller miljømessige konsekvenser enn tidligere godkjent løsning (jf. vedtak datert 31.10.2019).

NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for terrenntilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE.

NVE konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 01.12.2017, og i vedtak av 31.10.2019 «Godkjenning av detaljplan og MTA». Tiltaket berører ikke naturmangfold utover dette. Det er derfor ikke gjort nye vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket.

Istandsettelse av masseuttak

NVE viser til følgende vilkår i NVEs godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk datert 31.10.2019:

Før arbeid med eventuelle massetak/deponi og sidetak igangsettes skal dere utarbeide en plan for etablering og istandsetting. Planen skal forelegges grunneiere og kommunen, og godkjennes av NVE før arbeidet med massetak/deponi starter.

Formålet med vilkårene i NVEs godkjenning av detaljplan/MTA, er at den permanente arealbruken i vindkraftverket skal begrenses så mye som mulig og at inngrepene får en god landskapstilpassing og avslutning, jf. NVEs vurdering i vedtak av 31.10.2019. Etter NVEs vurdering er planene for både etablering og istandsetting av og massetak/areal for servicebygg (M2) av tilfredsstillende kvalitet.

NVE forutsetter at delene av massetak/areal for servicebygg (M2) som ikke benyttes til servicebygg eller parkeringsplass under driftsfasen istandsettes etter endt anleggsperiode. Det er NVEs erfaring at selv om det er behov for areal til driften og vedlikeholdet av anlegget, er dette behovet mindre enn arealbehovet i anleggsfasen. Vi oppfordrer Buheii Vindkraft AS til å gjøre en grundig vurdering av hvilke arealer som er nødvendig for driften og vedlikeholdet av anlegget, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere permanent arealbruk, jf. vilkår i NVEs godkjenning av 31.10.2019.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Det kan være utfordringer knyttet til koronaviruset, blant annet for saker som ønskes behandlet politisk. Dersom det ikke er mulig å sende en klage innen tre uker, må det sendes en begrunnet søknad om utsatt klagefrist til post@nve.no.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

AGDER FYLKESKOMMUNE

Bevar Heiane

Den Norske Turistforening

Einar Risnes

FJOTLAND BEITE OG SANKELAG

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER

FYLKESMANNEN I AGDER

gudmund.sydnness@res-group.com

Helge Briseid Risnes

Jan Arve Røiseland

Knaben Ski- og Aktivitetscenter AS

Knut Risnes

KVINESDAL KOMMUNE

KVINESDAL KOMMUNE v/EDGAR VEGGE

La Naturen Leve

Leon Notkevich

Martin Arne Mygland

Mattilsynet

MOTVIND NORGE

Multiconsult AS v/Kjetil Mork

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet i Agder

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norsk Ornitologisk Forening

Olje- og energidepartementet

Terje Risøen

Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none">- Skrive hvilket vedtak du klager på.- Skrive hvilket resultat du ønsker.- Opplyse om du klager innenfor fristen.- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.