



TrønderEnergi

78

NVE 200202995-78
S.beh.: KTE / LTB
24 APR 2006
Arkivkode: 112-513.1
Sek.kode: TrønderEnergi Kraft
TE dato/sign.:

NVE
 V/Lars Håkon Bjugan
 Postboks 5091 Majorstua
 0301 OSLO

Deres ref:
 Lars Håkon Bjugan

Vår ref:
 2002/00044-96/551

Sted/dato:
 Trondheim, 24. mars 2006

Anleggskonsesjon for Bessakerfjellet vindmøllepark - Søknad om vilkårsendring

TrønderEnergi Kraft AS søker om forlenget frist for ferdigstillelse av Bessakerfjellet vindmøllepark med tre år fra 15.11.2007 til 15.11.2010 samt at driftstillatelsen forlenges tilsvarende fra 15.11.2029 til 15.11.2032.

Bakgrunn:

TrønderEnergi Kraft AS fikk den 15.11.2004 tillatelse til bygging og drift av Bessakerfjellet vindmøllepark i Roan kommune. Tillatelsen gjelder inntil 15.11.2029 og anlegget må være fullført og satt i drift innen 15.11.2007 (vilkårenes pkt. 1 og 2).

TrønderEnergi Kraft har – etter at rettskraftig konsesjon forelå – arbeidet med planlegging, finansiering og tilbudsforespørsel med tanke på en investeringsbeslutning i juni d.å. samt å etablere vindmølleparken innen fristen – 15.11.2007.

Sommeren 2005 ble det avklart at prosjektet ville få investeringsstøtte fra ENOVA. På den bakgrunn ble det satt i gang arbeidet med en tilbudsforespørsel mot aktuelle leverandører av vindmøller. Tilbudsforespørselen ble sendt den 16.01.2006 til 6 leverandører prekvalifisert gjennom Sellihca systemet. Disse er: Scan Wind Group AS, Enercon GMBH, Siemens, GE, Gamesa og Vestas.

Ved tilbudsåpning 20.03.2006 viste det seg at ingen av tilbyderne kunne tilby levering i 2007, men forutsatte leveranse først i 2008. Det finnes muligheter for levering av noen møller i 2007 og de resterende i 2008 mot et prispåslag i forhold til totalleveranse i 2008.

Vi har i ettertid forespurt de av leverandørene som ikke leverte tilbud, om de ville levere tilbud dersom fristen for levering ble utsatt til 2008. Responsen har vært negativ. Vi sitter da igjen med et begrenset antall tilbydere der ingen er i stand til å oppfylle leveransekravene i 2007.

Det er stor etterspørsel etter vindmøller fra andre markeder utenom Norge. Produsentene har fulle ordrebøker og har problemer med å levere både i 2007 og 2008.

TrønderEnergi Kraft AS


TrønderEnergi Kraft AS 7496 Trondheim Telefon: 73 54 16 00 Telefaks: 73 54 16 50 Org.nr: NO 878631072 MVA	Kraftverkene i Orkla Terminalvn. 7, 7391 Rennebu Telefon: 72 42 83 00 Telefaks: 72 42 83 50 Org.nr: NO 947576283 MVA	Driva Kraftverk 6612 Grøa Telefon: 71 69 45 47 Telefaks: 71 69 45 75 Org.nr: NO 947590618 MVA	Internett: www.tronderenergi.no E-post: firmapost@tronderenergi.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

På grunn av den nåværende markedssituasjonen ønsker vi derfor å forlenge fristen for ferdigstillelse med inntil 3 år. Dette vil kunne gi det nødvendige tidsrom for at markedet kan bedre seg, slik at vi har mulighet for å gå ut med en ny tilbudsforespørsel dersom dette skulle bli nødvendig. Vi påpeker imidlertid at vi har som intensjon å ferdigstille anlegget så raskt som mulig og håper dette kan la seg gjøre i 2008.

TrønderEnergi er med dette ikke i stand til å oppfylle konsesjonsvilkåret om ferdigstillelse av Bessakerfjellet vindmøllepark innen 15.11.2007. En slik situasjon var umulig å forutse. Prosessen fram mot tilbudsforespørsel og investeringsbeslutning kunne vanskelig avvikles på kortere tid.


Vi ber derfor om at søknaden om fristforlengelse innvilges.

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi Kraft AS



Leidulv Gagnat
Energidirektør

Saken behandles av



Rolf Johs. Bekvik
Eiendomssjef

Tlf/faks: 73541614/73911483
Mobil: 95897788
Epost: rjb@tronderenergi.no