

NVE
v/Arne Olsen
Oslo
E-post: nve@nve.no

DERES REF: 200701187-118

VÅR REF: 1600 HAMNEFJELL VINDKRAFTVERK

DATO: 2019-12-17

HAMNEFJELL VINDKRAFTVERK – SØKNAD OM FRISTFORLENGELSE

Vi viser til anleggskonsesjon, datert 29.02.2012, ref 200701187-118, for Hamnefjell vindkraftverk, der Finnmark Kraft gis rett til å bygge et vindkraftverk på inntil 120 MW. Det vises også til tillatelse for transformatorstasjon mm, datert 22.10.2013, ref 200701187-132, der Finnmark Kraft gis rett til å bygge elektriske anlegg til vindparken. Vi viser også til brev fra NVE, datert 27.11.2019 ref 201913829-1, praksis for forlengelse av frist for idriftsettelse.


Finnmark Kraft ønsket i 2015 å bygge ut hele konsesjonen på 120 MW av Hamnefjell vindpark, og fikk nødvendig nettkapasitet av regional netteier Varanger Kraftnett, mens Statnett kunne kun tillate ca 50 MW nettkapasitet i Sentralnettet på det tidspunktet. Vindparken ble derfor delt opp i to byggetrinn, der første byggetrinn utnyttet maksimal tillatt installert effekt som Statnett kunne gi, 51.75 MW. Parken ble idriftsatt høsten 2017.

Siden den gang har Finnmark Kraft jevnlig vært i kontakt med Statnett, og søkt om ytterligere nettkapasitet, sist sommeren 2018 da Statnett åpnet for 50 nye MW installert. Denne nettkapasiteten ble tildelt Raccovidda. I mars 2019 signerte Finnmark Kraft og Varanger Kraft en samarbeidsavtale med Statnett om utvikling av nett-tiltak for vindkraft på Varangerhalvøya, hvor man i fellesskap skal jobbe fram en nett-løsning som gir mulighet for utnyttelsen av den konsesjonsgitte vindkraften på Varangerhalvøya. Milepælsplanen angir at konsesjonssøknad for nett-tilknytningen som muliggjør utbygging av vindkraftkonsesjonene planlegges innsendt i 2021. Finnmark Kraft har hele tiden ønsket å bygge ut hele vindparken, men har ikke fått muligheten til det, da nettkapasiteten i sentralnettet ikke har gitt rom for det. Det beklager vi sterkt, og vil fortsette å jobbe for at nett-kapasiteten økes i området.

I vår konsesjon er vi gitt en frist i vilkår 2 i tillatelsen: Anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.1.2020. Denne fristen er oppfylt for byggetrinn 1, men har dessverre ikke vært mulig å oppfylle for trinn 2, pga utenforstående forhold. Vi søker derfor om en fristforlengelse for trinn 2 fram til 31.12.2021, med mulighet for ytterligere fristforlengelse. Vi forventer å ha mer informasjon om framdriften på økt nett-kapasitet, når 31.12.2021 nærmer seg, og vil da søke om ytterligere fristforlengelse fram til nettkapasitet er tilgjengelig. Vi er innforstått med at det kan bli behov for tilleggsutredninger som følge av at det går lang tid mellom konsesjon ble gitt, og at byggetrinn 2 blir bygd. Det får vi evt komme tilbake til, når en realisering nærmer seg.

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding på denne søknaden.

Med vennlig hilsen


Lise Mette Heggheim
Sivilingeniør