

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Sendes bare elektronisk til nve@nve.no

Oslo 9.10.2017

Gilja Vindkraftverk AS – forlenget frist til idriftsettelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet et positivt konsesjonsvedtak for Gilja vindkraftverk 26. juni 2013. Dette vedtaket ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) 13. juni 2016. I både den opprinnelige anleggskonsesjonen fra NVE, og i den endelige anleggskonsesjonen (oversendt av NVE 28.06.2016), er kravet til idriftsettelse satt til 1.10.2020 (ref. punkt 3 i anleggskonsesjonen). Denne datoen er også brukt i anleggskonsesjonen som ble utstedt til Gilja Vindkraftverk AS 9.6.2017 i forbindelse med at konsesjonen ble overført fra Fred. Olsen Renewables AS til dette selskapet.

Vi jobber nå hardt med det som må gjøres før en investeringsbeslutning kan fattes, produksjonsberegninger, layout, adkomst, nettløsning (sammen med Lyse Elnett AS), etc. Det er imidlertid flere elementer i prosjektplanen vi ikke har kontroll over. Disse aktivitetene er primært Lyse Elnetts prosjekteringsarbeid og deres arbeid med å levere inn en (revidert) konsesjonssøknad for nytt regionalnett på strekningen Seldal-Maudal. Det er også usikkerhet forbundet med hvor lang tid OED vil trenge for en eventuell ankebehandling av forannevnte konsesjonssøknad.

Vår fremdriftsplan legger opp til idriftsettelse innen 31.12.2021. På vegne av konsesjonæren, vårt heleide datterselskap Gilja Vindkraftverk AS (org. nr. 979 660 723) søker vi derfor om forlengelse av fristen til idriftsettelse til 31.12.2021.

På forhånd takk for svar.

Med vennlig hilsen



Pål Gjesdal
Prosjektleder